

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczbą godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy						
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do					
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
<b>Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice</b>																																	
<b>na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki 4-godz. nocna przerwa technologiczna</b>																																	
1	1	1	IZ Łódź	Koluszki-Piotrków Tryb.	1	106,500	143,500	Roboty utrzymaniowo - naprawcze	8	8	64	60 obok miejsca robót	Vr															Regulamin tymczasowy	05.05.2017	12.05.2017			
2	1	1	IZ Łódź	Koluszki-Piotrków Tryb.	2	106,500	143,500	Roboty utrzymaniowo - naprawcze	8	8	64	60 obok miejsca robót	Vr															Regulamin tymczasowy	13.05.2017	20.05.2017			
3	1	1	IZ Łódź	Piotrków Tryb.-Radomsko	1	146,800	187,000	Roboty utrzymaniowo - naprawcze	8	8	64	60 obok miejsca robót	Vr															Regulamin tymczasowy	01.07.2017	08.07.2017			
4	1	1	IZ Łódź	Piotrków Tryb.-Radomsko	2	146,800	187,000	Roboty utrzymaniowo - naprawcze	8	8	64	60 obok miejsca robót	Vr															Regulamin tymczasowy	09.07.2017	16.07.2017			
5	1	1	IRRK1/1/3	Szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy	1	3,800	6,350	sieć trakcyjna	8	8	64	60 obok miejsca robót	120															Regulamin tymczasowy	06.11.2017	13.11.2017			
6	1	1	IRE/IRR1/1	Warszawa Włochy-Pruszków	1	8,984 12,470	9,004 12,490	Montaż mostowej konstrukcji odciążającej	62	24	1488	100 / 2x100m	Vr															Po torze sąsiednim	04.05.2017	04.07.2017			
7	1	1	IRE/IRR1/1	Pruszków-Grodzisk Mazowiecki	1	18,490 23,007 26,070 27,159	18,510 23,027 26,090 27,179	Montaż mostowej konstrukcji odciążającej	62	24	1488	100 / 4x100m	Vr																Po torze sąsiednim	04.05.2017	04.07.2017		
8	1	1	IRE/IRR1/1	Warszawa Włochy-Pruszków	2	8,984 12,470	9,004 12,490	Montaż mostowej konstrukcji odciążającej	62	24	1488	100 / 2x100m	Vr																Po torze sąsiednim	05.07.2017	04.09.2017		
9	1	1	IRE/IRR1/1	Pruszków-Grodzisk Mazowiecki	2	18,490 23,007 26,070 27,159	18,510 23,027 26,090 27,179	Montaż mostowej konstrukcji odciążającej	62	24	1488	100 / 4x100m	Vr																Po torze sąsiednim	05.07.2017	04.09.2017		
10	1	1	IRE/IRR1/1	Warszawa Włochy-Pruszków	1,2	8,984 12,470	9,004 12,490	Ograniczenie prędkości z uwagi na jazdę po konstrukcjach odciążających	158	24	3792	100 / 2x100m	Vr																Regulamin tymczasowy	05.07.2017	08.12.2018		
11	1	1	IRE/IRR1/1	Pruszków-Grodzisk Mazowiecki	1,2	18,490 23,007 26,070 27,159	18,510 23,027 26,090 27,179	Ograniczenie prędkości z uwagi na jazdę po konstrukcjach odciążających	158	24	3792	100 / 4x100m	Vr																	Regulamin tymczasowy	05.07.2017	08.12.2018	
<b>Linia nr 2 Warszawa Centralna - Terespol</b>																																	
12	1	2	IZ Siedlce	Mrozy-p.odg.Kotuń	1	59,147	77,089	Podbicie toru zespołem maszyn DPUS	6	8	48	60 / 3000mb	Vr																Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	18.04.2017 24.04.2017	21.04.2017 25.04.2017		
13	1	2	IZ Siedlce	p.odg. Kotuń- Mrozy	2	59,147	77,089	Podbicie toru zespołem maszyn DPUS	6	8	48	60 / 3000mb	Vr																	Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	26.04.2017 04.05.2017 08.05.2017	28.04.2017 05.05.2017	
14	1	2	IZ Siedlce	p.odg.Kotuń-Siedlce	1	77,089	91,968	Podbicie toru zespołem maszyn DPUS	5	8	40	60 / 3000mb	Vr																	Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	09.05.2017 15.05.2017	12.05.2017	
15	1	2	IZ Siedlce	Siedlce- p.odg. Kotuń.	2	77,089	91,968	Podbicie toru zespołem maszyn DPUS	5	8	40	60 / 3000mb	Vr																		Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	16.05.2017 22.05.2017	19.05.2017
16	1	2	IZ Siedlce	stacja Mińsk Mazowiecki łącznica 522	1	38,665	41,634	Wymiana części rozjazdowych	6	6	36	Vr	Vr																	Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy Zamknięcia w porze nocnej	05.06.2017	10.06.2017	

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod LJR	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy								
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do							
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
17	1	2	IZ Siedlce	Siedlce- Dziewule- Łuków	1	94,419	119,697	Reprofilacja szyn w torach	7	10	70	Vr	Vr																	Ruch jednorodowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy Zamknięcia w porze nocnej	01/02.10.2017 08/09.10.2017	06/07.10.2017			
18	1	2	IZ Siedlce	Łuków- Dziewule- Siedlce	2	94,419	119,697	Reprofilacja szyn w torach	7	10	70	Vr	Vr																	Ruch jednorodowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy Zamknięcia w porze nocnej	09/10.10.2017 15/16.10.2017	13/14.10.2017 16/17.10.2017			
<b>Linia nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice Na odcinku Bednary – Swarzędz 4-godź, nocna przerwa technologiczna</b>																																			
19	7	3*	IRR5/1	szlak Kolo - Kramsk	2	176,900	187,060	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	35	24	840	100	Vr																	Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	04.11.2017	08.12.2017			
20	7	3*	IRR5/1	Stacja Kolo	2 i nowy tor 4	176,800	176,900	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	35	24	840	60	Vr																	Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	04.11.2017	08.12.2017			
21	7	3*	IRR5/1	szlak Kolo - Kramsk	1	177,025	186,965	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	35	24	840	100	Vr															1	31	3	Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	30.09.2017	03.11.2017		
22	7	3*	IRR5/1	Stacja Kolo	wszystkie tory grupy parzystej od toru nr 2 włącznie	174,700	177,000	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	21	24	504	60	Vr																	21	Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	09.09.2017	29.09.2017		
23	7	3*	IRR5/1	Stacja Kolo	tory 12-26, 36-42, 58	176,050	176,840	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	30	24	720	60	Vr																	19	11	Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	12.04.2017	11.05.2017	
24	7	3*	IRR5/1	szlak Bartogi - Kolo	1	174,200	174,900	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	21	24	504	100	Vr																		10	11	Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	22.03.2017	11.04.2017

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy								
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do							
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
25	7	3*	IRR5/1	szlak Bartogi - Kolo	2	174,200	174,900	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	21	24	504	100	Vr																Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	01.03.2017	21.03.2017				
26	7	3*	IRR5/1	Stacja Kostrzyn Wlkp.	tory 1, 3, 5	280,750	281,990	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	45	24	1 080	60	Vr														30	15	Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	01.09.2017	15.10.2017				
27	7	3*	IRR5/1	szlak Kostrzyn Wlkp.-Swarzędz	1	282,220	290,580	Budowa/przebudowa urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN oraz inne prace wymagające zamknięć torowych	61	24	1 464	100	Vr														26	30	5	Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	06.03.2017	05.05.2017			
28	7	3*	IRR5/1	Stacja Kostrzyn Wlkp.	2, 4	280,835	282,218	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	37	24	888	60	Vr																16	21	Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	16.10.2017	21.11.2017		
29	7	3*	IRR5/1	szlak Podstolice - Kostrzyn Wlkp	2	263,150	280,835	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	16	24	384	100	Vr																16		Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	16.10.2017	31.10.2017		
30	7	3*	IRR5/1	szlak Kostrzyn Wlkp.-Swarzędz	1	281,900	290,580	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	14	24	336	100	Vr																14		Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	01.09.2017	14.09.2017		
31	7	3*	IRR5/1	szlak Kostrzyn Wlkp.-Swarzędz	1	282,220	290,580	Montaż/Demontaż konstrukcji odciążających na obiektach inż.	5	24	120	100	Vr																5		Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	08.07.2017	12.07.2017		
32	1	3*	IRR5/1	szlak Bednary - Łowicz	1	72,402	78,897	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	120	24	2 880	100	Vr															21	30	31	31	7	Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	11.05.2017	07.09.2017

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy						
						od	do					po sąsiednim torze	po zakoń. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do					
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII				
33	1	3*	IRR5/1	Stacja Łowicz	1 i 101; 103; 2 i 102; 104; 6 i 106; 122W	78,897	80,835	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	130	24	3 120	60	Vr			31	28	31	30	10											Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	01.01.2017	10.05.2017
34	1	3*	IRR5/1	Stacja Łowicz	nowy tor 102	79,000	80,100	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	120	24	2 880	40	Vr							21	30	31	31	7							Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	11.05.2017	07.09.2017
35	1	3*	IRR5/1	szlak Bednary - Łowicz	2	72,507	78,902	Montaż/Demontaż konstrukcji odciążających na obiektach inż.	5	24	120	100	Vr	5																Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	15.12.2016	20.12.2016	
36	1	3*	IRR5/1	Stacja Kutno	216, 218, 220	127,8	128,7	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN,	51	24	1 224	40	Vr												20	31				Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	11.11.2017	31.12.2017	
37	1	3*	IRR5/1	Stacja Kutno	122	127	127,2	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN,	14	24	336	40	Vr											14						Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	03.08.2017	16.08.2017	
38	1	3*	IRR5/1	Stacja Kutno	tory 210 - 214	127,57	127,85	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN,	14	24	336	40	Vr												12	2				Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	20.07.2017	02.08.2017	
39	1	3*	IRR5/1	Stacja Kutno	116; 118; 120; 230-242; 226 i 228; 224; nowe tory 104-108; nowy tor 4 i 10;	126,562	128,636	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN,	80	24	1 920	40	Vr								31	30	19							Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	01.05.2017	19.07.2017	
40	1	3*	IRR5/1	Stacja Kutno	212, 214, 216, 218, 220, 222, 224; 226, 228, 230; 232, 234, 236, 238, 240, 242	127,57	128,693	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN,	46	24	1 104	40	Vr					16	30											Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	16.03.2017	30.04.2017	

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod URJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczbą godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy					
						od	do					po sąsiednim torze	po zakoń. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do				
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
41	1	3*	IRR5/1	Stacja Kutno	110; 112; 114	126,481	127,376	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN.	46	24	1 104	40	Vr			3	28	15												Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	29.01.2017	15.03.2017
42	1	3*	IRR5/1	Stacja Kutno	8 i 10a	125,677	126,37	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN.	59	24	1 416	40	Vr	31	28														Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	30.11.2016	28.01.2017	
43	7	3*	IRR5/1	szlak Swarzędz - Września	tor nr 1	264,275	291,620	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN.	203	24	4 872	100	Vr							19	31	31	30	31	30	31		Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót. Zachowanie krzyżowania na stacji Kostrzyn	11.06.2017	31.12.2017		
44	7	3*	IRR5/1	Odcinek Podstolice - Konin	tor nr 1, 2	261,300	206,800	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN.	203	24	4 872	-	Vr							19	31	31	30	31	30	31		Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	11.06.2017	31.12.2017		
45	7	3*	IRR5/1	szlak Kramsk - Konin, stacja Konin	2	188,200	203,500	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inż., prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN.	203	24	4 872	100	Vr							19	31	31	30	31	30	31		Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	11.06.2017	31.12.2017		
46	7	3*	IRR5/1	szlak Stara Wieś - Kutno, stacja Kutno	2	120,750	125,150	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inż., prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN.	203	24	4 872	100	Vr							19	31	31	30	31	30	31		Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	11.06.2017	31.12.2017		
47	7	3*	IRR5/1	szlak Krzewie - Kłodawa	2	140,000	155,000	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inż., prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN.	203	24	4 872	100	Vr							19	31	31	30	31	30	31		Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	11.06.2017	31.12.2017		
48	7	3*	IRR5/1	szlak Jackowice - Żychlin	2	94,259	105,769	Budowa/przebudowa urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN oraz inne prace wymagające zamknięć torowych	203	24	4 872	100	Vr							19	31	31	30	31	30	31		Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	11.06.2017	31.12.2017		

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy								
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do							
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
49	7	3*	IRR5/1	szlak Bednary - Łowicz, stacja Łowicz	1	72,580	79,000	Budowa/przebudowa urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN oraz inne prace wymagające zamknięć torowych	203	24	4 872	100	Vr													19	31	31	30	31	30	31	Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	11.06.2017	31.12.2017
<b>Linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie</b>																																			
50	2	4	IRS1/1	Opoczno Południowo-Olszamowice	1,2	93,888	123,185	modernizacja stacji Olszamowice, wymiana rozjazdów	32	24	768																						przerwa w ruchu	10.07.2017	10.08.2017
51	2	4	IRS1/1	stacja Olszamowice	1,2,3,4	123,185	125,283	modernizacja stacji Olszamowice, wymiana rozjazdów	32	24	768																						przerwa w ruchu	10.07.2017	10.08.2017
52	2	4	IRS1/1	stacja Olszamowice	1,3	123,185	125,283	modernizacja stacji Olszamowice w torze nr 1 i nr 3 z przedudową przepustów 124,509, 124,729	80	24	1 920	120	160						10	31	30	9										po torach czynnych	21.04.2017	09.07.2017	
53	2	4	IRS1/1	stacja Olszamowice	2,4	123,185	125,283	modernizacja stacji Olszamowice	80	6	480								10	31	30	9											przerwa w ruchu	21.04.2017	09.07.2017
54	2	4	IRS1/1	stacja Olszamowice	1,3	123,185	125,283	Przełączenie i testowanie urz. srk w obrebie stacji <b>ograniczenie V=40 km.h</b>	3	24	72	40	160																				Czynne tory nr 1,3,5 <b>ograniczenie V=40 km.h</b>	11.08.2017	13.08.2017
55	2	4	IRS1/1	stacja Olszamowice	2,4	123,185	125,283	modernizacja stacji Olszamowice	70	24	1 680	120	160																				po torach czynnych	11.08.2017	19.10.2017
56	2	4	IRS1/1	stacja Olszamowice	1,3	123,185	125,283	modernizacja stacji Olszamowice	70	6	420																						przerwa w ruchu	11.08.2017	19.10.2017
57	2	4	IRS1/1	Olszamowice -Włoszczowa Północ	1,2	125,283	152,506	modernizacja stacji Olszamowice i Włoszczowa Płn. , wymiana rozjazdów	32	24	768																						przerwa w ruchu	10.07.2017	10.08.2017
58	2	4	IRS1/1	stacja Włoszczowa Północ	1,2,3,4,5	152,506	155,063	modernizacja stacji Włoszczowa Płn , wymiana rozjazdów	32	24	768																						przerwa w ruchu	10.07.2017	10.08.2017
59	2	4	IRS1/1	stacja Włoszczowa Północ	1,3,5	152,506	155,063	modernizacja stacji Włoszczowa Płn. przedudową przepustów 124,509, 124,729	80	24	1 920	120	160						10	31	30	9										po torach czynnych	21.04.2017	09.07.2017	
60	2	4	IRS1/1	stacja Włoszczowa Północ	2,4	152,506	155,063	modernizacja stacji Włoszczowa Płn	80	6	480								10	31	30	9											przerwa w ruchu	21.04.2017	09.07.2017
61	2	4	IRS1/1	stacja Włoszczowa Północ	1,3,5	152,506	155,063	Przełączenie i testowanie urz. srk w obrebie stacji <b>ograniczenie V=40 km.h</b>	3	24	72	40	160																				Czynne tory nr 1,3,5 <b>ograniczenie V=40 km.h</b>	11.08.2017	13.08.2017
62	2	4	IRS1/1	stacja Włoszczowa Północ	2,4	152,506	155,063	modernizacja stacji Włoszczowa Płn	70	24	1 680	120	160																				po torach czynnych	11.08.2017	19.10.2017
63	2	4	IRS1/1	stacja Włoszczowa Północ	1,3,5	152,506	155,063	modernizacja stacji Włoszczowa Płn	70	6	420																						przerwa w ruchu	11.08.2017	19.10.2017
64	2	4	IRS1/1	Włoszczowa Północ - Knapówka	1,2	155,063	160,014	modernizacja stacji Włoszczowa Płn , wymiana rozjazdów	32	24	768																						przerwa w ruchu	10.07.2017	10.08.2017
<b>Linia nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka Na odcinku Łochów- Czyżew 4 godz. przerwa technologiczna</b>																																			
65	1	6	IRR1/4	szlak Łochów-Sadowne Węgrowskie	1	71,800	72,365	kompleksowa modernizacja	60	24	1 440	100	Vr																			przerwa technologiczna	02.05.2017	30.06.2017	



**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy					
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do				
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
83	2	7	IRR1/3	st. Zarzeka	2,4,6,8	108,415	109,834	kompleksowa modernizacja linii nr 7	206	24	4944	40	160, 50							14	30	31	31	30	31	30	9	Po torach czynnych	18.05.2017	09.12.2017		
84	2	7	IRR1/3	Dęblin - Puławy Azoty	1	117,105	103,900	kompleksowa modernizacja linii nr 7	206	6	1236	—	Vr							14	30	31	31	30	31	30	9	przerwa w ruchu	18.05.2017	09.12.2017		
85	2	7	IRR1/3	Puławy Azoty - Dęblin	2	117,105	103,875	kompleksowa modernizacja linii nr 7	206	24	4944	50	160							14	30	31	31	30	31	30	9	po torze nr 1 ruch dwukierunkowy	18.05.2017	09.12.2017		
86	2	7	IRR1/3	st. Puławy Azoty	2,4b,4c,6,8	117,105	119,700	kompleksowa modernizacja linii nr 7	206	24	4944	40	Vr							14	30	31	31	30	31	30	9	Po torach czynnych	18.05.2017	09.12.2017		
87	2	7	IRR1/3	Puławy Azoty - Lublin	1,2	120,800	172,600	kompleksowa modernizacja linii nr 7	251	24	6024	—	160, 140						28	31	30	31	31	30	31	30	9	przerwa (komunikacja zastępcza)	03.04.2017	09.12.2017		
88	2	7	IRR1/3	st. Puławy	cała	125,936	127,438	kompleksowa modernizacja linii nr 7	251	24	6024	—	40,50,60, 160						28	31	30	31	31	30	31	30	9	przerwa (komunikacja zastępcza)	03.04.2017	09.12.2017		
89	2	7	IRR1/3	st. Klementowice	cała	135,449	136,300	kompleksowa modernizacja linii nr 7	251	24	6024	—	160						28	31	30	31	31	30	31	30	9	przerwa (komunikacja zastępcza)	03.04.2017	09.12.2017		
90	2	7	IRR1/3	st. Nalęczów	cała	143,974	146,047	kompleksowa modernizacja linii nr 7	251	24	6024	—	40,50,60, 160						28	31	30	31	31	30	31	30	9	przerwa (komunikacja zastępcza)	03.04.2017	09.12.2017		
91	2	7	IRR1/3	st. Sadurki	cała	151,250	152,624	kompleksowa modernizacja linii nr 7	251	24	6024	—	160, 40						28	31	30	31	31	30	31	30	9	przerwa (komunikacja zastępcza)	03.04.2017	09.12.2017		
92	2	7	IRR1/3	st. Motycz	cała	163,367	165,177	kompleksowa modernizacja linii nr 7	251	24	6024	—	50,60,160						28	31	30	31	31	30	31	30	9	przerwa (komunikacja zastępcza)	03.04.2017	09.12.2017		
93	2	7	IRR1/3	st. Lublin	59,99d,72b	172,600	175,215	modernizacja stacji	251	24	6024	40	40,50,100						28	31	30	31	31	30	31	30	9	Po torach czynnych	03.04.2017	09.12.2017		
94	2	7	IZ Lublin	Motycz - Lublin LbA	1	164,170	173,200	Budowa wiaduktu	60	12	720	20	Vr							25	25	10						po torze nr 2 ruch dwukierunkowy	02.05.2017	12.07.2017		
95	2	7	IZ Lublin	Lublin LbA - Motycz	2	164,170	173,200	Budowa wiaduktu	60	12	720	20	Vr												16	26	18		po torze nr 1 ruch dwukierunkowy	13.07.2017	21.09.2017	
<b>Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny</b>																																
96	2	8	IZ Kielce	Łączna - Zagnańsk	1	169,850	170,050	Naprawa główna przejazdu km 169,957 wraz z robotami towarzyszącymi	10	24	240	50	Vr													10			jednotorowy	03.07.2017	12.07.2017	
97	2	8	IZ Kielce	st. Łączna	1,3	169,850	170,050	Naprawa główna przejazdu km 169,957 wraz z robotami towarzyszącymi	10	24	240	50	Vr													10			jednotorowy	03.07.2017	12.07.2017	
98	2	8	IZ Kielce	Zagnańsk - Łączna	2	169,850	170,050	Naprawa główna przejazdu km 169,957 wraz z robotami towarzyszącymi	14	24	336	50	Vr												14				jednotorowy	12.07.2017	26.07.2017	
99	2	8	IZ Kielce	st. Łączna	2,4	169,850	170,050	Naprawa główna przejazdu km 169,957 wraz z robotami towarzyszącymi	14	24	336	50	Vr												14				jednotorowy	12.07.2017	26.07.2017	
100	2	8	IZ Kielce	st. Sitkówka Nowiny	26,28,30,3 2,34,36,38	197,067	197,861	Remont toru Nr 26 st. Sitkówka Nowiny	30	24	720	50	Vr								28	2							po torach czynnych	04.05.2017	02.06.2017	
101	2	8	IZ Kielce	st. Sitkówka Nowiny	30,32,34,3 6,38	197,027	197,824	Remont toru Nr 30 st. Sitkówka Nowiny	30	24	720	50	Vr												26	4			po torach czynnych	05.06.2017	04.07.2017	
102	2	8	IZ Kielce	Sobków - Wolica	1	211,775	211,875	Naprawa główna przejazdu km 211,825 wraz z robotami towarzyszącymi	10	24	240	50	Vr													5	5			po torze nr 2 ruch dwukierunkowy	27.07.2017	05.08.2017
103	2	8	IZ Kielce	st. Sobków	1	211,775	211,875	Naprawa główna przejazdu km 211,825 wraz z robotami towarzyszącymi	10	24	240	50	Vr													5	5			po torze nr 2 ruch dwukierunkowy	27.07.2017	05.08.2017
104	2	8	IZ Kielce	Sobków - Wolica,	2	211,775	211,875	Naprawa główna przejazdu km 211,825 wraz z robotami towarzyszącymi	10	24	240	50	Vr														11			jednotorowy	06.08.2017	16.08.2017
105	2	8	IZ Kielce	st. Sobków	2	211,775	211,875	Naprawa główna przejazdu km 211,825 wraz z robotami towarzyszącymi	10	24	240	50	Vr														11			jednotorowy	06.08.2017	16.08.2017
106	2	8	IZ Kielce	Sędziszów - Kozłów	1	258,755	258,795	Naprawa główna mostu	92	24	2208	30	Vr													31	30	31		po torze nr 2 ruch dwukierunkowy	01.05.2017	31.07.2017



**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod URJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczbą godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy								
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do							
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
107	2	8	IZ Kielce	Sędziszów - Kozłów	2	258,755	258,795	Naprawa główna mostu	8	6	48	—	Vr							8							przerwa w ruchu	01.05.2017	08.05.2017						
108	2	8	IZ Kielce	Sędziszów - Kozłów	2	258,755	258,795	Naprawa główna mostu	92	24	2208	30	Vr									31	30	31			po torze nr 1 ruch dwukierunkowy	01.08.2017	31.10.2017						
109	1	8	IRR1/2	stacja Warszawa Okęcie	1, 3	11,8	15,3	Kompleksowa modernizacja linii kolejowej	20	24	480	50	100	20													Regulamin tymczasowy Ruch pociągów prowadzić po torach czynnych.	05.07.2016	31.12.2016						
110	1	8	IRR1/2	stacja Piaseczno	2, 4, 6	21,3	24,95	Kompleksowa modernizacja linii kolejowej	75	24	1 800	50	100	20	31	24											Regulamin tymczasowy Ruch pociągów prowadzić po torach czynnych.	01.09.2016	24.02.2017						
111	1	8	IRR1/2	stacja Czachówek Południowy	1, 3	34,3	38,8	Kompleksowa modernizacja linii kolejowej	10	24	240	50	100	10													Regulamin tymczasowy Ruch pociągów prowadzić po torach czynnych.	08.08.2016	21.12.2016						
112	1	8	IRR1/2	stacja Warszawa Okęcie	2,4	11,8	15,3	Kompleksowa modernizacja linii kolejowej	20	4	80	—	Vr	20													Przerwa w ruchu	05.07.2016	31.12.2016						
113	1	8	IRR1/2	szlak Warszawa Okęcie - Piaseczno	1	15,3	21,3	Kompleksowa modernizacja linii kolejowej	105	4	420	—	Vr	20	31	28	26										Przerwa w ruchu	06.09.2016	26.03.2017						
114	1	8	IRR1/2	stacja Piaseczno	1, 3	21,3	24,95	Kompleksowa modernizacja linii kolejowej	75	4	300	—	Vr	20	31	24											Przerwa w ruchu	01.09.2016	24.02.2017						
115	1	8	IRR1/2	szlak Piaseczno - Czachówek Południowy	1	24,95	34,3	Kompleksowa modernizacja linii kolejowej	101	4	404	—	Vr	20	31	28	22										Przerwa w ruchu	27.07.2016	22.03.2017						
116	1	8	IRR1/2	stacja Czachówek Południowy	2, 4	34,3	38,8	Kompleksowa modernizacja linii kolejowej	10	4	40	—	Vr	10													Przerwa w ruchu	08.08.2016	21.12.2016						
117	3	8	IRE3	Kraków Przedmieście - Kraków Główny	2	318,450	319,000	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	184	24	4 416	50 / km 318,450 - 319,400	Vr												31	31	30	31	30	31	jednotorowy dwukierunkowy	01.07.2017	14.02.2018		
<b>Linia nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny</b>																																			
118	5	9	Inwestor Zewnętrzny IZ Olsztyn	Konopki-Mława	1, 2	124,133	124,1	budowa wiaduktu drogowego	60	4	240	-	Vr													30			30			nocne przerwa w ruchu	01.06.2017 01.09.2017	30.06.2017 30.09.2017	
119	5	9	Inwestor Zewnętrzny IZ Olsztyn	Konopki-Mława	1,2	126,22	126,2	budowa tymczasowego wiaduktu drogowego	21	4	84	-	Vr													21						nocne przerwa w ruchu	11.05.2017	31.05.2017	
120	5	9	Inwestor Zewnętrzny IZ Olsztyn	Konopki-Mława	1,2	126,235	126,235	przebudowa wiaduktu drogowego	61	4	244	-	Vr														30	31					nocne przerwa w ruchu	01.06.2017	31.07.2017
<b>Linia nr 11 Skierniewice - Łowicz Główny 4 godzinna nocna przerwa technologiczna.</b>																																			
121	1	11	IRR5/1	Placencja - Łowicz	tor nr 2	19,500	21,749	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	214	24	5 136	100	Vr																			Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót. Zachowanie krzyżowania na stacji Kostrzyn	01.06.2017	31.12.2017	
<b>Linia nr 12 Skierniewice - Łuków</b>																																			
122	1	12	IZ Siedlce	podg. Kępa Gliniecka-Osieck	1	76,784	88,591	Remont toru poprzez pojedynczą wymianę podkładów, mechaniczne czyszczenie i uzupełnienie podsypki tłuczniowej	20	10	200	30 / 300 mb	Vr														20					Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	08.05.2017 15.05.2017 22.05.2017 29.05.2017	13.05.2017 20.05.2017 27.05.2017 30.05.2017	
123	1	12	IZ Siedlce	Osieck- podg. Kępa Gliniecka.	2	76,784	88,591	Remont toru poprzez pojedynczą wymianę podkładów, mechaniczne czyszczenie i uzupełnienie podsypki tłuczniowej	20	10	200	30 / 300 mb	Vr														1	19				Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	31.05.2017 01.06.2017 05.06.2017 12.06.2017 16.06.2017 19.06.2017	03.06.2017 10.06.2017 14.06.2017 17.06.2017 23.06.2017	

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy									
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do								
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
124	1	12	IZ Siedlce	Pilawa - Stoczek Łukowski	1	100,702	129,658	Remont toru poprzez pojedynczą wymianę podkładów, mechaniczne oczyszczanie i uzupełnienie podsypki tłuczniowej	10	10	100	30 / 300 mb	Vr															4	6			Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	28.08.2017 01.09.2017 04.09.2017	31.08.2017 02.09.2017 07.09.2017		
125	1	12	IZ Siedlce	Stoczek Łukowski- Pilawa	2	100,702	129,658	Remont toru poprzez pojedynczą wymianę podkładów, mechaniczne oczyszczanie i uzupełnienie podsypki tłuczniowej	10	10	100	30 / 300 mb	Vr																10			Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	08.09.2017 11.09.2017 18.09.2017	09.09.2017 16.09.2017 19.09.2017		
<b>Linia nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice</b>																																				
126	1	14	IZ Łódź	Szlak: Lubinek - Pabianice	1	7,717	13,362	Roboty utrzymaniowo - naprawcze	5	8	40	50 obok miejsca robót	Vr																			zgodnie z regulaminem tymczasowym	16.05.2017 22.05.2017	19.05.2017 22.05.2017		
127	1	14	IZ Łódź	Szlak: Pabianice - Lubinek	2	13,362	7,717	Roboty utrzymaniowo - naprawcze	5	8	40	50 obok miejsca robót	Vr																			zgodnie z regulaminem tymczasowym	23.05.2017 29.05.2017	26.05.2017 29.05.2017		
128	1	14	IZ Łódź	Szlak: Pabianice - Łask	1	15,209	29,854	Roboty utrzymaniowo - naprawcze	5	8	40	50 obok miejsca robót	Vr																2	3			zgodnie z regulaminem tymczasowym	30.05.2017 05.06.2017	02.06.2017 05.06.2017	
129	1	14	IZ Łódź	Szlak: Łask - Pabianice	2	29,854	15,209	Roboty utrzymaniowo - naprawcze	5	8	40	50 obok miejsca robót	Vr																	5			zgodnie z regulaminem tymczasowym	06.06.2017 12.06.2017	09.06.2017 12.06.2017	
<b>Linia nr 15 Bednary - Łódź Kaliska</b>																																				
130	1	15	IZ Łódź	Szlak: Zgierz-Ł. Żabieniec	2	62,400	58,400	DPUS	6	8	48	50 obok miejsca robót	Vr																			Regulamin tymczasowy	12.05.2017	17.05.2017		
131	1	15	IZ Łódź	Szlak: Ł. Żabieniec-Ł. Kaliska	1	63,900	66,750	DPUS	5	8	40	50 obok miejsca robót	Vr																				Regulamin tymczasowy	18.05.2017	22.05.2017	
132	1	15	IZ Łódź	Szlak: Ł. Żabieniec-Ł. Kaliska	2	66,750	63,900	DPUS	7	8	56	50 obok miejsca robót	Vr																				Regulamin tymczasowy	23.05.2017	29.05.2017	
<b>Linia nr 16 Łódź Widzew - Kutno</b>																																				
133	1	16	IZ Łódź	Szlak: Z. Kontrewers-Chociszew	1	22,500	30,450	Wymiana szyn	7	8	56	50 obok miejsca robót	Vr																				Regulamin tymczasowy	01.09.2017	07.09.2017	
134	1	16	IZ Łódź	Szlak: Chociszew-Ozorków	1	31,400	35,800	Wymiana szyn	7	8	56	50 obok miejsca robót	Vr																					Regulamin tymczasowy	08.09.2017	14.09.2017
135	1	16	IZ Łódź	Szlak: Ozorków-Łęczycza	1	37,100	45,600	Wymiana szyn	9	8	72	50 obok miejsca robót	Vr																					Regulamin tymczasowy	15.09.2017	23.09.2017
136	1	16	IZ Łódź	Szlak: Łęczycza-Witonia	1	46,800	60,00	Wymiana szyn	7	8	56	50 obok miejsca robót	Vr																					Regulamin tymczasowy	26.09.2017 01.10.2017	30.09.2017 02.10.2017
137	1	16	IZ Łódź	Szlak: Witonia-Kutno	1	61,100	68,880	Wymiana szyn	7	8	56	50 obok miejsca robót	Vr																					Regulamin tymczasowy	03.10.2017	09.10.2017
138	1	16	IZ Łódź	Łęczycza - Witonia	Tor szlakowy	48,000	58,500	wymiana konstrukcji wsporczych	8	6	48	50 obok miejsca robót	Vr																					regulamin tymczasowy	03.11.2017	10.11.2017
139	1	16	IZ Łódź	Witonia - Kutno	Tor szlakowy	61,400	68,200	wymiana konstrukcji wsporczych	7	6	42	50 obok miejsca robót	Vr																					regulamin tymczasowy	10.10.2017	16.10.2017
<b>Linia nr 18 Kutno - Pila 4 godzinna przerwa technologiczna na odcinku Włocławek - Otloczyn</b>																																				
140	5	18	IRE2	Włocławek - Włocławek Brzezie/1-15/- Nieszawa Waganiec	1	59,570	61,390	wymiana nawierzchni, podkładów, regulacja toru	61	24	1464	50 - 300m krocząco w 2 odcinkach	Vr																			Jednotorowo dwukierunkowo torem nr 2	01.04.2017	31.05.2017		

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

Lp	Kod UJR	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy								
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do							
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
141	5	18	IRE2	Aleksandrów Kuj. - Nieszawa Waganiec(+2,4)-Włocławek Brzezie(+2)	2	61,380	76,700	wymiana nawierzchni, wymiana szyn, regulacja toru	77	24	1848	50 - 300m krocząco w 2 odcinkach	Vr														30	31	16	Jednotorowo dwukierunkowo torem nr 1 na szlaku Nieszawa Waganiec - Aleksandrów Kuj. po torze czynnym zgodnie z lr 19 , należy zachować przepustowość poprzez zastosowanie posterunków odstępowych lub zabudowę dwukierunkowej SBL	01.06.2017	16.08.2017			
142	5	18	IRE2	Włocławek Brzezie- Nieszawa Waganiec(+1-15) - Aleksandrów Kuj.(101,103,1)- Otloczyn(+1)	1	76,700	91,400	wymiana nawierzchni, wymiana szyn, regulacja toru	76	24	1824	50 - 300m krocząco w 2 odcinkach	Vr															15	30	31	Jednotorowo dwukierunkowo torem nr 2 na szlaku Nieszawa Waganiec - Aleksandrów Kuj. po torze czynnym zgodnie z lr 19 , należy zachować przepustowość poprzez zastosowanie posterunków odstępowych lub zabudowę dwukierunkowej SBL	15.08.2017	31.10.2017		
<b>Linia nr 19 Warszawa Główna Towarowa - Józefinów</b>																																			
143	1	19	IRS1/2	szlak: Warszawa Główna Towarowa (WOA (rozj 16)) - Józefinów	2	1,300	1,700	Wybudowanie rozjazdu nr 2, 3 wbudowanie rozjazdu nr 02, 03, 08, 07	39	24	936	20	Vr															14	25		Regulamin tymczasowy	18.05.2017	25.06.2017		
144	1	19	IRS1/2	szlak: Warszawa Główna Towarowa (WOA (rozj 16)) - Józefinów	1	1,400	1,800	Wbudowanie rozjazdu nr 01, wymiana rozjazdu 1/05	18	24	432	20	Vr																	18		Regulamin tymczasowy	01.07.2017	18.07.2017	
145	1	19	IRS1/2	Stacja Warszawa Główna Towarowa (WGT) (rejon: Warszawa Główna Towarowa (WOA))	1, 2	1,094	1,240	Wybudowanie rozjazdów nr 6, 16, 15, 17, 18, st, wbudowanie rozjazdów 012, 013, 014, wymiana rozjazdu nr 7 oraz wstawek plus roboty sieciowe	30	24	720	20	Vr																	21	9	Regulamin tymczasowy	10.09.2017	09.10.2017	
<b>Linia nr 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga</b>																																			
146	1	20	IRS1/2	Stacja Warszawa Główna Towarowa (WGT) (rejon: Warszawa Główna Towarowa (WOA))	10, 11	-1,050	-0,900	Wbudowanie rozjazdu 015 + roboty sieciowe	12	24	288	20	Vr																		12	Regulamin tymczasowy	10.10.2017	21.10.2017	
147	1	20	IRS1/2	Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska	1, 2	4,35	8,245	Wymiana nawierzchni, przebudowa sieci trakcyjnej, przebudowa peronów, przebudowa obiektów inżynierskich	262	24	6 288	-	Vr					18	30	31	30	31	31	30	31	30				Regulamin tymczasowy	2017-03.12	30.11.2017			
<b>Linia nr 22 Tonaszków Mazowiecki - Radom</b>																																			
148	2	22	IREPH1	Radzice - Drzewica	1	29,680	35,550	NBO, poj wymiana szyn, wymiana nawierzchni na przejazdach	19	12	228	60	100																19		po torze Nr 2 ruch dwukierunkowy	01.04.2017	19.04.2017		
149	2	22	IREPH1	st. Przysucha	1	48,000	52,665	NG toru, wymiana rozjazdów nr 2, 3, 4, 18, 20, NG przejazdu w km 52,530	36	24	864	60	100								11	25									po torze Nr 2 ruch dwukierunkowy	20.04.2017	25.05.2017		
150	2	22	IREPH1	Przysucha - Wolanów	1	52,665	74,887	NG toru, NBO toru, ciągła wymiana podkładów, Wymiana nawierzchni i podkładów na przejazdach, regulacja napiężeń toru bezstykowego, wymiana szyn	86	24	2064	60	100																26	31	29	po torze Nr 2 ruch dwukierunkowy	05.04.2017	29.06.2017	
151	2	22	IREPH1	st. Wolanów	1	74,887	76,450	NG toru, wymiana rozjazdów nr 2, 3, 5, 15, 16, 17, 18.	14	24	336	60	100																	7	7	po torze Nr 2 ,3	25.08.2017	07.09.2017	
152	2	22	IREPH1	Wolanów - Radom Krychnowice	1	76,450	80,560	NBO toru, wymiana szyn	54	12	648	60	100																		23	31	po torze Nr 2 ruch dwukierunkowy	08.09.2017	31.10.2017

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod URJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy							
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do						
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
<b>Linia nr 25 Łódź Kaliska - Dębica</b>																																		
153	2	25	IZ - Skarżysko-Kamienna	Tomaszów Maz. - Jeleń	szlak	53,100	60,500	NBO toru	10	12	120	-	80																	przerwa (komunikacja zastępcza)	07.06.2017	22.06.2017		
154	2	25	IZ - Skarżysko-Kamienna	Jeleń - Bratków	szlak	62,300	66,200	NBO toru	10	12	120	-	80														5	5			przerwa (komunikacja zastępcza)	23.06.2017	07.07.2017	
155	2	25	IZ - Skarżysko-Kamienna	Bratków - Opoczno	szlak	68,400	80,600	NBO toru	10	12	120	-	80																		przerwa (komunikacja zastępcza)	10.07.2017	21.07.2017	
156	2	25	IZ - Skarżysko-Kamienna	Opoczno - Końskie	szlak	82,900	103,200	NBO toru	15	12	180	-	80																			przerwa w ruchu	24.07.2017	11.08.2017
157	2	25	IZ - Skarżysko-Kamienna	Opoczno - Końskie	szlak	91,800	93,100	Likwidacja rozjazdów, zabudowa toru	5	12	60	-	80																			przerwa w ruchu	14.08.2017	21.08.2017
158	1	25	IZ Łódź	Szlak:Ł. Chojny-Ł. Olechów	1	7.800	10.300	DPUS	5	8	40	50 obok miejsca robót	Vr																		Regulamin tymczasowy	05.06.2017	09.06.2017	
159	1	25	IZ Łódź	Szlak:Ł. Chojny-Ł. Olechów	2	10.300	7.800	DPUS	5	8	40	50 obok miejsca robót	Vr																		Regulamin tymczasowy	12.06.2017	16.06.2017	
160	1	25	IZ Łódź	Szlak:Ł. Chojny-Ł. Olechów	1	7.800	10.300	Roboty utrzymaniowo-naprawcze	5	8	40	50 obok miejsca robót	Vr																			Regulamin tymczasowy	02.10.2017	06.10.2017
161	1	25	IZ Łódź	Szlak:Ł. Chojny-Ł. Olechów	2	10.300	7.800	Roboty utrzymaniowo-naprawcze	5	8	40	50 obok miejsca robót	Vr																			Regulamin tymczasowy	07.10.2017	11.10.2017
<b>Linia nr 29 Tłuszcz - Ostrolęka</b>																																		
162	1	29	IZ Siedlce	Mostówka-Wyszów	1	11,319	20,000	Naprawa główna przejazdu w km 14,791	2	24	48	-	Vr																			Linia jednotorowa, Przerwa w ruchu pociągów, Regulamin tymczasowy Autobusowa komunikacja zastępcza	08.07.2017	09.07.2017
163	1		IZ Siedlce	Mostówka-Wyszów	1	11,319	20,000	Remont mostu stalowego w km 18,658	30	10	300	-	Vr																			Linia jednotorowa, Przerwa w ruchu pociągów, Regulamin tymczasowy Autobusowa komunikacja zastępcza	03.07.2017 10.07.2017 17.07.2017 24.07.2017 31.07.2017 01.08.2017	08.07.2017 15.07.2017 22.07.2017 29.07.2015 05.08.2017
164	1	29	IZ Siedlce	Mostówka-Wyszów	1	11,319	20,000	Remont toru poprzez pojedynczą wymianę podkładów, mechaniczne czyszczenie i uzupełnienie podsypki tłuczniowej	20	10	200	-	Vr																			Linia jednotorowa, Przerwa w ruchu pociągów, Regulamin tymczasowy Autobusowa komunikacja zastępcza	03.07.2017 10.07.2017 17.07.2017 24.07.2017	08.07.2017 15.07.2017 22.07.2017 25.07.2015
<b>Linia nr 31 Siedlce - Siemianówka</b>																																		
165	1	31	IZ Siedlce	p.odg.Ujrzanów-Niemojki	1	4,445	32,791	Mechaniczna regulacja toru w planie i profilu; likwidacja pękniętych szyn i wad defektoskopowych	6	8	48	Vr	Vr																			Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	04.09.2017	09.09.2017
166	1	31	IZ Siedlce	Niemojki- p.odg.Ujrzanów	2	4,445	32,791	Mechaniczna regulacja toru w planie i profilu; likwidacja pękniętych szyn i wad defektoskopowych	6	8	48	Vr	Vr																			Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	11.09.2017	16.09.2017
167	1	31	IZ Siedlce	Platerów- Niemojki.	1	34,561	42,280	Mechaniczna regulacja toru w planie i profilu; likwidacja pękniętych szyn i wad defektoskopowych	5	8	40	Vr	Vr																			Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	18.09.2017	22.09.2017
168	1	31	IZ Siedlce	Platerów-Siemiatyce	1	44,025	56,702	Mechaniczna regulacja toru w planie i profilu; likwidacja pękniętych szyn i wad defektoskopowych	5	8	40	Vr	Vr																			Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	29.09.2017 02.10.2017	30.09.2017 04.09.2017

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczbą zamk. z zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy													
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do												
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
169	1	31	IZ Siedlce	Siemiatycze- Platerów	2	44,025	56,702	Mechaniczna regulacja toru w planie i profilu; likwidacja pękniętych szyn i wad defektoskopowych	5	8	40	Vr	Vr															5			Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	05.09.2017 09.09.2017	06.09.2017 11.09.2017							
<b>Linia nr 34 Ostrołęka - Malkinia</b>																																								
170	1	34	IZ Siedlce	Ostrów Mazowiecka-Malkinia	1	34,510	52,872	Remont mostu stalowego w km 44,979	20	24	480	-	Vr																	20			Linia jednotorowa, Przerwa w ruchu pociągów Regulamin tymczasowy	07.08.2017	26.08.2017					
<b>Linia nr 60 Kobylany - Terespol (SZ)</b>																																								
171	1	60	IZ Siedlce	Kobylany - Terespol	1	205,247	211,657	NBO toru z przebudowa st. Terespol	52	24	1 248	-	60																				przerwa w ruchu	01.06.2017	22.07.2017					
<b>Linia nr 61 Kielce - Fosowskie</b>																																								
172	2	61	IZ Kielce	st. Malogoszcz	1,3	27,090	27,142	Wymiana rozjazdu Nr 19 st. Malogoszcz	8	24	192	30	Vr																	8			po torach czynnych	19.06.2017	26.06.2017					
173	2	61	IZ Kielce	Malogoszcz - Ludynia	1	24,672	24,702	Naprawa główna mostu	76	24	1824	30	Vr							15	31	30											po torze nr 2 ruch dwukierunkowy	16.04.2017	30.06.2017					
174	2	61	IZ Kielce	Malogoszcz - Ludynia	2	24,672	24,702	Naprawa główna mostu	8	6	48	-	Vr									8											przerwa (komunikacja zastępcza)	16.04.2017	24.04.2017					
175	2	61	IZ Kielce	Malogoszcz - Ludynia	2	24,672	24,702	Naprawa główna mostu	62	24	1488	30	Vr																	31	31		po torze nr 1 ruch dwukierunkowy	01.05.2017	30.06.2017					
176	2	61	IZ Kielce	Ludynia - Włoszczowa	2	42,307	42,347	Naprawa główna mostu	76	24	1824	30	Vr																				30	31	15	po torze nr 1 ruch dwukierunkowy	01.09.2017	15.11.2017		
177	2	61	IZ Kielce	Ludynia - Włoszczowa	1	42,307	42,347	Naprawa główna mostu	8	6	48	-	Vr																			8			przerwa (komunikacja zastępcza)	01.09.2017	09.09.2017			
178	2	61	IZ Kielce	Włoszczowa - Żelazławice	1	56,279	56,319	Naprawa główna mostu	92	24	2208	30	Vr																				31	30	31	po torze nr 2 ruch dwukierunkowy	01.05.2017	31.07.2017		
179	2	61	IZ Kielce	Włoszczowa - Żelazławice	2	56,279	56,319	Naprawa główna mostu	8	24	192	-	Vr																				8			przerwa (komunikacja zastępcza)	01.05.2017	09.05.2017		
<b>Linia nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny Nocna 4-godzinna przerwa technologiczna na szlaku Dąbrowa Górnicza Wschodnia - Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce</b>																																								
180	4	62	CRI Wrocław Region Śląski	Dąbrowa Górnicza Wschodnia - Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce	1	65,900	69,500	rewitalizacja linii kolejowej- wymiana nawierzchni, przebudowa peronu 1	56	24	1344	50 / km 68,300 - 69,700	70																		18	31	7		jednotorowo dwukierunkowo torem nr 2	13.06.2017	07.08.2017			
181	4	62	CRI Wrocław Region Śląski	Dąbrowa Górnicza Wschodnia - Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Sosnowiec Kazimierz	2	65,900	73,600	rewitalizacja linii kolejowej- wymiana nawierzchni, przebudowa peronu 2	107	24	2568	50 / km 68,300 - 69,700	70																			24	30	31	22	jednotorowo dwukierunkowo torem nr 1 na szlaku DG.Wschodnia - DG. Strzemieszyce, na szlaku DG.Strzemieszyce - Sosnowiec Kazimierz wstrzymać ruch	08.08.2017	22.11.2017		
182	4	62	CRI Wrocław Region Śląski	Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce	4	68,600	69,600	rewitalizacja linii kolejowej- przebudowa peronu 2	107	24	2568	40 / km 68,650 - 69,500	40																				24	30	31	22	torami czynnymi	08.08.2017	22.11.2017	
183	4	62	IRE3	Bukowno - Sławków	1	53,538	61,261	kompleksowa wymian nawierzchni, naprawa obiektów inżynierskich w km 54,447- 61,261	91	24	2184	50 / 2000 m	Vr																				23	30	31	7	jednotorowo dwukierunkowo po torach czynnych	08-05-2017	07-08-2017	
184	4	62	IRE3	Sławków	1	60,867	61,896	kompleksowa wymian nawierzchni, naprawa obiektów inżynierskich w km 54,447- 61,261	91	24	2184	50	Vr																					23	30	31	7	jednotorowo dwukierunkowo po torach czynnych	08-05-2017	07-08-2017
185	4	62	IRE3	Bukowno - Sławków	2	53,538	61,261	kompleksowa wymian nawierzchni, naprawa obiektów inżynierskich w km 54,396 - 61,261	85	24	2040	50 / 2000 m	Vr																					24	30	31		jednotorowo dwukierunkowo po torach czynnych	08-08-2017	31-10-2017

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometr		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy														
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do													
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
186	4	62	IRE3	Stawków	2	60,867	61,896	kompleksowa wymiana nawierzchni, naprawa obiektów inżynierskich w km 54,396 - 61,261	85	24	2040	50	Vr														24	30	31	przerwa dwukierunkowo po torach czynnych	08-08-2017	31-10-2017									
<b>Linia nr 66 Zwierzyniec - Stalowa Wola Południe</b>																																									
187	2	66	IZ Lublin	Zwierzyniec Towarowy - Biłgoraj	1	0,057	18,000	Naprawa toru	15	12	180	—	Vr															15			przerwa (komunikacja zastępcza)	09.06.2017	30.06.2017								
188	2	66	IZ Lublin	Biłgoraj - Stalowa Wola Południe	1	50,000	60,000	Kompleksowa wymiana nawierzchni	60	8	480	—	30 km/h																22	21	17	przerwa (komunikacja zastępcza)	01.08.2017	24.10.2017							
<b>Linia nr 67 Lublin - Świdnik</b>																																									
189	2	67	IRR1/3	Lublin - Lublin Tataray LTA.	1	0,509	0,886	kompleksowa modernizacja linii nr 7	251	24	6024	—	100																28	31	30	31	31	30	31	30	9	przerwa w ruchu	03.04.2017	09.12.2017	
<b>Linia nr 68 Lublin - Przeworsk</b>																																									
190	2	68	IRR1/3	Lublin LBA. - Lublin Zemborzyce	1	2,027	2,320	kompleksowa modernizacja linii nr 7	251	24	6024	50	100																	28	31	30	31	31	30	31	30	9	po torze nr 2 ruch dwukierunkowy	03.04.2017	09.12.2017
<b>Linia nr 72 Zawada - Hrubieszów</b>																																									
191	2	72	IZ Lublin	Zawada - Zamość - Jarosławiec - Werbkowice	1	0,700	50,000	Naprawa toru	14	24	336	—	V rozkl.																14						przerwa (komunikacja zastępcza)	16.05.2017	29.05.2017				
<b>Linia nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka</b>																																									
192	3	91	IRE3	Kraków Główny Osobowy - Kraków Płaszów	1	0,400	3,500	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	15	24	360	50	Vr																		15					przerwa dwukierunkowy	01.07.2017	15.07.2017			
193	3	91	IRE3	Kraków Płaszów - Kraków Główny Osobowy	2	0,000	4,091	zabudowa scianek szczelnych modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	40	14	560	50 / km 0,400 - 1,400	Vr																	7	31	2			przerwa w ruchu	24.04.2017	03.06.2017				
194	3	91	IRE3	Kraków Główny Osobowy - Kraków Płaszów	1	0,000	4,091	zabudowa scianek szczelnych modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	40	24	960	50 / km 0,400 - 1,400	Vr																	6	31	3			przerwa dwukierunkowy	26.04.2017	03.06.2017				
195	3	91	IRE3	Kraków Płaszów - Kraków Główny Osobowy	2	0,400	3,500	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	169	24	4 056	50	Vr																		16	31	30	31	30	31	przerwa dwukierunkowy	16.07.2017	14.02.2018		
196	3	91	IRE3	Kraków Bieżanów - Gaj - Rudzice	1	9,200	16,000	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	92	24	2 208	50 / km 9,200 - 16,000	Vr																					31	30	31	przerwa dwukierunkowy	01.10.2017	31.03.2018		
197	3	91	IRE3	Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów	1	5,500	7,800	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	153	24	3672	50 / km 5,000 - 7,800	Vr																			31	30	31	30	31	przerwa dwukierunkowy	01.08.2017	31.01.2018		
198	3	91	IRE4	Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów	2	5,500	7,800	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	8	24	192	51 / km 7,600 - 7,700	Vr																			8			przerwa dwukierunkowy	24.07.2017	31.07.2017				
199	3	91	IRE3	Rudzice- Gaj - [Kraków Bieżanów]	2	10,100	16,000	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	62	24	1 488	50 / km 10,600 - 10,900	Vr																			31	31			przerwa dwukierunkowy	01.07.2017	31.08.2017			
200	3	91	IRE3	Wola Rzędzińska - Tarnów	2	78,600	80,2	Modrnicacja	110	24	2640	50	Vr		20	31	28	31																	Ruch po torze nr 1, dwukierunkowy	12.12.2016	31.03.2017				
201	3	91	IRE3	Tarnów - Wola Rzędzińska	1	78,600	80,2	Modrnicacja	110	4	440	—	Vr		20	31	28	31																	Przerwa w ruchu	12.12.2016	31.03.2017				

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod LJR	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy				
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do			
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
202	3	91	IRE3	szlak Ropczyce - Sędziszów Mip.	1	124,900	130,1	kompleksowa modernizacja E30	274	24	6576	50 / km 124,900-130,100	Vr	10	31	28	31	30	31	30	31	31	21				po torze czynnym nr 2	22.12.2016	21.09.2017		
203	3	91	IRE3	szlak Sędziszów Mip. -Ropczyce	2	124,900	130,1	kompleksowa modernizacja E30	274	4	1096	-	Vr	10	31	28	31	30	31	30	31	31	21				przerwa w ruchu	22.12.2016	21.09.2017		
204	3	91	IRE3	szlak Sędziszów Mip. -Ropczyce	2	124,900	130,1	kompleksowa modernizacja E30	79	24	1896	50 / km 124,900-130,100	Vr											9	31	30	9	po torze czynnym nr 1	22.09.2017	31.12.2017	
205	3	91	IRE3	szlak Ropczyce - Sędziszów Mip.	1	124,900	130,1	kompleksowa modernizacja E30	79	4	316	-	Vr												9	31	30	9	przerwa w ruchu	22.09.2017	31.12.2017
206	3	91	IRE3	stacja Sędziszów Mip.	1, 3, 5	130,100	132,500	kompleksowa modernizacja E30	152	24	3648	50 / km 130,100-132,500	Vr	21	31	28	31	30	11								po torach czynnych nr 2 i 4	11.12.2016	11.05.2017		
207	3	91	IRE3	stacja Sędziszów Mip.	2, 4	130,100	132,500	kompleksowa modernizacja E30	152	4	608	-	Vr	21	31	28	31	30	11								przerwa w ruchu	11.12.2016	11.05.2017		
208	3	91	IRE3	stacja Sędziszów Mip.	2, 4	131,800	132,500	kompleksowa modernizacja E30	76	24	1824	50 / km 131,800-132,500	Vr						1	30	31	14				po torach czynnych nr 1 i 3	31.05.2017	14.08.2017			
209	3	91	IRE3	stacja Sędziszów Mip.	1, 3	130,100	132,500	kompleksowa modernizacja E30	76	4	304	-	Vr						1	30	31	14				przerwa w ruchu	31.05.2017	14.08.2017			
210	3	91	IRE3	szlak Sędziszów Mip. - Trzciana	1	132,500	143,050	kompleksowa modernizacja E30	152	24	3648	50 / km 132,500-133,600	Vr	21	31	28	31	30	11							po torze czynnym nr 2, brak możliwości obsługi podróży przy Peronie nr 1 w stacji Trzciana	11.12.2016	11.05.2017			
211	3	91	IRE3	szlak Trzciana - Sędziszów Mip.	2	132,500	143,150	kompleksowa modernizacja E30	152	4	608	-	Vr	21	31	28	31	30	11							przerwa w ruchu	11.12.2016	11.05.2017			
212	3	91	IRE3	szlak Trzciana - Sędziszów Mip.	2	132,500	143,150	kompleksowa modernizacja E30	76	24	1824	50 / km 132,500-133,600	Vr						1	30	31	14				po torze czynnym nr 1, brak możliwości obsługi podróży przy Peronie nr 2 w stacji Trzciana	31.05.2017	14.08.2017			
213	3	91	IRE3	szlak Sędziszów Mip. - Trzciana	1	132,500	143,050	kompleksowa modernizacja E30	76	4	304	-	Vr						1	30	31	14				przerwa w ruchu	31.05.2017	14.08.2017			
214	3	91	IRE3	stacja Ropczyce	1	124,000	124,900	kompleksowa modernizacja E30	141	24	3384	50 / km 124,000-124,900	Vr	21	31	28	31	30								po torach czynnych nr 2 i 4	11.12.2016	30.04.2017			
215	3	91	IRE3	stacja Ropczyce	2	124,000	124,900	kompleksowa modernizacja E30	141	4	564	-	Vr	21	31	28	31	30								przerwa w ruchu	11.12.2016	30.04.2017			
216	3	91	IRE3	stacja Ropczyce	2	124,000	124,300	kompleksowa modernizacja E30	33	24	792	V= 50 km/h km 124,000-124,300	Vr						24	9						po torach czynnych nr 1,3 i 5	08.05.2017	09.06.2017			
217	3	91	IRE3	stacja Ropczyce	1	124,000	124,300	kompleksowa modernizacja E30	33	4	132	-	Vr						24	9						przerwa w ruchu	08.05.2017	09.06.2017			
218	3	91	IRE3	Jaroslaw-Munina	1	210,100	211,8	Remont i przebudowa obiektów inżynijnych	52	24	1248	50	Vr				17	30	5							Jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	15.03.2017	05.05.2017			
219	3	91	IRE3	Munina -Jaroslaw	2	210,100	211,8	Remont i przebudowa obiektów inżynijnych	54	24	1296	50	Vr						24	30						Jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	08.05.2017	30.06.2017			
220	3	91	IRE3	Munina-Radyjno	1	214,300	222,400	Rewitalizacja-peron,obiekty inż.	78	24	1872	50	Vr							29	31	18				Jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	03.07.2017	18.09.2017			
221	3	91	IRE3	Radyjno - Munina	2	214,300	222,400	Rewitalizacja-peron,obiekty inż.	78	24	1872	50	Vr									12	31	30	5	Jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	19.09.2017	05.12.2017			
222	3	91	IRE3	Żurawica A- Przemysł	1	234,382	238,393	Rewitalizacja-nawierzchnia,perony,obiekty inż.,	52	24	1248	50 / 1000 m	Vr				17	30	5							Jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	15.03.2017	05.05.2017			
223	3	91	IRE3	Żurawica A- Żurawica C	2	234,431	237,813	Rewitalizacja-nawierzchnia,perony,obiekty inż.	54	24	1296	50 / 1000 m	Vr						24	30						Jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	08.05.2017	30.06.2017			

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczbą godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy											
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do										
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
224	3	91	IRE3	Żurawica - Przemyśl	1	238,453	244,070	Rewitalizacja-nawierzchnia,peron,obiekty inż..	71	24	1704	50 / 1000 m	Vr															29	31	11			Jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	03.07.2017	11.09.2017			
225	3	91	IRE3	Żurawica - Przemyśl	2	238,460	244,157	Rewitalizacja-nawierzchnia,peron,obiekty inż..	71	24	1704	50 / 1000 m	Vr																	19	31	21		Jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	12.09.2017	21.11.2017		
<b>Linia nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim</b>																																						
226	3	94	IRE3	Kraków Bonarka - Kraków Szwosowice - Skawina	1	6,678	14,358	Naprawa główna toru , wymiana rozjazdów i naprawa obiektów inż... w km 6,678 - 15,730	75	24	1800	50	Vr																7	7	31	30		jednotorowo dwukierunkowo	25.07.2017	30.10.2017		
227	3	94	IRE3	Skawina - Kraków Szwosowice - Kraków Bonarka	2	14,358	6,678	wyładunek materiałów	98	4	392	-	Vr																7	31	30	30		przerwa w ruchu	25.07.2017	30.10.2017		
228	3	94	IRE3	st. Skawina	1	14,358	15,73	Naprawa główna toru , wymiana rozjazdów i naprawa obiektów inż... w km 6,678 - 15,730	98	24	2352	50	Vr																7	30	31	30		po torach czynnych	25.07.2017	30.10.2017		
229	3	94	IRE3	stacja Skawina	2	14,358	15,73	wyładunek materiałów	98	4	392	-	Vr																7	31	30	30		przerwa w ruchu	25.07.2017	30.10.2017		
230	3	94	IRE3	Skawina - Kraków Szwosowice - Kraków Bonarka	2	14,358	6,678	Naprawa główna toru , wymiana rozjazdów i naprawa obiektów inż... w km 6,678 - 15,730	92	24	2208	50	Vr																13	31	30	18		jednotorowo dwukierunkowo	18.04.2017	18.07.2017		
231	3	94	IRE3	st. Skawina	2	14,358	15,73	Naprawa główna toru , wymiana rozjazdów i naprawa obiektów inż... w km 6,678 - 15,730	92	24	2208	50	Vr																13	31	30	18		po torach czynnych	18.04.2017	18.07.2017		
232	3	94	IRE3	stacja Skawina	1	14,358	15,73	wyładunek materiałów	92	4	368	-	Vr																13	31	30	18		przerwa w ruchu	18.04.2017	18.07.2017		
233	3	94	IRE3	Kraków Bonarka - Kraków Szwosowice - Skawina	1	6,678	14,358	wyładunek materiałów	92	4	368	-	Vr																13	31	30	18		przerwa w ruchu	18.04.2017	18.07.2017		
<b>Linia nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże</b>																																						
234	3	95	IRE3	Kraków Kościelniki - Podłęże	1	25,224	33,246	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	202	24	4 848	50	Vr			21	31	28	31	30	31	30												jednotorowy, dwukierunkowy	11.12.2016	30.06.2017		
235	3	95	IRE3	Kraków Kościelniki - Podłęże	2	25,224	33,246	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	162	24	3 888	50	Vr																	31	31	30	31	30	9	jednotorowy, dwukierunkowy	01.07.2017	09.12.2017
236	3	95	IRE3	Kraków Batowice - Kraków Nowa Huta	1	10,751	21,630	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	31	24	744	50	Vr																		31			przerwa w ruchu dla kierunku Kraków Batowice - podg. Dłubnia - Kraków Nowa Huta NHA; tor nr 2 czynny dla kierunku od podg.Raciborowice - Dłubnia - KR,Nowa Huta NHA i odwrotnie	01.08.2017	31.08.2017		
237	3	95	IRE3	Kraków Batowice - Kraków Nowa Huta	2	10,751	21,630	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	31	24	744	50	Vr																	31				przerwa w ruchu dla kierunku od podg.Raciborowice - Dłubnia - KR,NHA i odwrotnie	01.07.2017	31.07.2017		
238	3	95	IRE3	Kraków Nowa Huta - Kraków Kościelniki	1	21,630	25,224	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	31	24	744	-	Vr																	31				przerwa w ruchu	01.07.2017	31.07.2017		
239	3	95	IRE3	Kraków Nowa Huta - Kraków Kościelniki	2	21,630	25,224	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	31	24	744	-	Vr																	31				przerwa w ruchu	01.07.2017	31.07.2017		
240	3	95	IRE3	Kraków Mydlniki - Kraków Batowice	1	2,586	10,751	modernizacja	30	24	720	50	Vr			21	9																	jednotorowy, dwukierunkowy	10.09.2016	09.01.2017		
<b>Linia nr 96 Tarnów - Leluchów</b>																																						



Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy								
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do							
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
241	3	96	IZ Nowy Sącz	Tarnów Filia - Łowczówek Pleśna	odc	4.000	10.500	NB, NBO toru	3	12	36	-	Vr						3									zastępcza komunikacja autobusowa	19.04.2017	21.04.2017					
242	3	96	IZ Nowy Sącz	Łowczówek Pleśna - Tuchów	odc	11.000	20.800	NB, NBO toru	3	12	36	-	Vr						3									zastępcza komunikacja autobusowa	24.04.2017	26.04.2017					
243	3	96	IZ Nowy Sącz	Tuchów - Gromnik	odc	21.000	31.800	NB, NBO toru	2	12	24	-	Vr						2									zastępcza komunikacja autobusowa	27.04.2017	28.04.2015					
244	3	96	IZ Nowy Sącz	Gromnik - Bobowa	odc	32.000	47.300	NB, NBO toru	4	12	48	-	Vr						4									zastępcza komunikacja autobusowa	08.05.2017	11.05.2017					
245	3	96	IZ Nowy Sącz	Bogoniowice Ciężkowice - Zborowice	szl	39.450	39.500	przebudowa przepustu	5	24	120	-	30						5									zastępcza komunikacja autobusowa	24.04.2017	28.04.2017					
246	3	96	IZ Nowy Sącz	Bogoniowice Ciężkowice - Zborowice	szl	39.450	39.00	przebudowa przepustu	2	24	48	-	Vr							2								zastępcza komunikacja autobusowa	19.06.2017	20.06.2017					
247	3	96	IZ Nowy Sącz	Bobowa - Stráže	odc	48.000	57.000	NB, NBO toru	3	12	36	-	Vr						3									zastępcza komunikacja autobusowa	12.05.2017	16.05.2015					
248	3	96	IZ Nowy Sącz	Plaszkowa - Kamionka Wielka + st. Kamionka Wielka (tunel)	1,2 1a	71.800	80.600	NB, NBO toru	2	12	24	-	Vr						2									zastępcza komunikacja autobusowa	17.05.2017	18.05.2015					
249	3	96	IZ Nowy Sącz	Nowy Sącz - Piwniczna	odc	88.200	113.000	NB, NBO toru	6	12	72	-	Vr						6									zastępcza komunikacja autobusowa	19.05.2017	26.05.2017					
250	3	96	IZ Nowy Sącz	Piwniczna - Wierchomla	szl	114.020	114.160	NB mostu stalowego kratownicowego	19	24	456	-	Vr						10	9								zastępcza komunikacja autobusowa	22.05.2017	09.06.2017					
251	3	96	IZ Nowy Sącz	Piwniczna - Muszyna	odc	114.000	138.000	NB, NBO toru	5	12	60	-	Vr						3	2								zastępcza komunikacja autobusowa	29.05.2017	02.06.2017					
252	3	96	IZ Nowy Sącz	Muszyna - Granica Państwa	szl	138.800	146.300	NB, NBO toru	2	12	24	-	Vr							2								przerwa w ruchu	29.06.2017	30.06.2017					
<b>Linia nr 97 Skawina - Żywiec</b>																																			
253	3	97	IZ Nowy Sącz	Skawina - Kalwaria Z.L.	odc	1.407	22.000	NB, NBO toru	5	12	60	-	Vr						5									zastępcza komunikacja autobusowa	17.04.2017	21.04.2017					
254	3	97	IZ Nowy Sącz	Kalwaria Z.L. - Sucha Beskidzka	odc	22.250	33.100	NB, NBO toru	5	12	60	-	Vr						5									zastępcza komunikacja autobusowa	24.04.2017	28.04.2017					
<b>Linia nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka</b>																																			
255	3	98	IZ Nowy Sącz	Maków Podhalański - Osielec	szl	9.895	9.895	NG przejazdu kat A	5	24	120	-	Vr						5									zastępcza komunikacja autobusowa	03.04.2017	07.04.2017					
256	3	98	IZ Nowy Sącz	Skawa - Chabówka	szl	34.470	34.520	Remont mostu stalowego	21	24	504	-	Vr						10	11								zastępcza komunikacja autobusowa	22.05.2017	11.06.2017					
257	3	98	IZ Nowy Sącz	Sucha Beskidzka - Chabówka	odc	1.150	34.800	NB, NBO toru	5	12	60	-	Vr						5									zastępcza komunikacja autobusowa	08.05.2017	12.05.2017					
<b>Linia nr 99 Chabówka - Zakopane</b>																																			
258	3	99	IZ Nowy Sącz	Chabówka - Zakopane	odc	0.850	43.000	NB, NBO toru	5	12	60	-	Vr						5									zastępcza komunikacja autobusowa	15.05.2017	19.05.2017					
<b>Linia nr 100 Kraków Mydlniki - Gaj</b>																																			
259	3	100	IRE3	Kraków Prokocim Towarowy (PrB) - Gaj	1	18,435	19,470	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	162	24	3 888	-	Vr													31	31	30	31	30	9	przerwa w ruchu	01.07.2017	09.12.2017	
260	3	100	IRE3	Kraków Prokocim Towarowy (PrD) - Gaj	2	18,615	19,450	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	162	24	3 888	-	Vr														31	31	30	31	30	9	przerwa w ruchu	01.07.2017	09.12.2017
<b>Linia nr 105 Muszyna - Krynica</b>																																			
261	3	105	IZ Nowy Sącz	Muszyna - Krynica	odc	0.500	10.500	NB, NBO toru	4	12	48	-	Vr						4									zastępcza komunikacja autobusowa	05.06.2017	08.06.2017					
<b>Linia nr 106 Rzeszów - Jasło</b>																																			





**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod URJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy			
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do		
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
301	3	133	IRE3	Szlak Balin - Trzebinia	1	25,968	31,717	domknięcia techn. toru 1	255	4	1020	-	Vr	21	31	28	31	30	31	30	31	22					przerwa w ruchu	01.08.2016	22.08.2017	
302	3	133	IRE3	Stacja Trzebinia	115 - 133 TSA - Towarowa	29,110	31,200	Modernizacja linii E-30	106	24	2544	30 / 500m	Vr								15	31	30	30			torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	17.07.2017	30.10.2017	
303	3	133	IRE3	Stacja Trzebinia	1; 3; 5; 7; 9; 13; 15 TSB - osobowa (str PP11)	31,200	33,200	Modernizacja linii E-30	105	24	2520	30 / 500m	Vr		16	28	31	30									torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	16.01.2017	30.04.2017	
304	3	133	IRE3	Stacja Trzebinia	104; 106; 108 oraz 135 - 143 TSA Towarowa	29,110	31,200	Modernizacja linii E-30	101	24	2424	30 / 500m	Vr						27	31	30	13					torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	03.04.2017	13.07.2017	
305	3	133	IRE3	Stacja Trzebinia	2 (za r 190 - 33,200); 5; 7; 9; 13; 15 TSB - osobowa	31,200	33,200	Modernizacja linii E-30	34	24	816	30 / 500m	Vr		21	13											torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	2016-06901	13.01.2017	
306	3	133	IRE3	Stacja Trzebinia	1; 3; 5; 7 TSB - osobowa	31,200	33,200	Modernizacja linii E-30	148	24	3552	30 / 500m	Vr							26	30	31	31	30			torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	05.05.2017	30.09.2017	
307	3	133	IRE3	Stacja Trzebinia	2; 3; 5; TSB - osobowa	31,200	33,200	Modernizacja linii E-30	87	24	2088	30 / 500m	Vr												26	30	31	torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	05.10.2017	30.04.2018
308	3	133	IRE3	Trzebinia - Krzeszowice	2	38,000	45,097	domknięcia techn. toru 2	148	4	592	30 / 500m	Vr							26	30	31	31	30			przerwa w ruchu	05.05.2017	30.09.2017	
309	3	133	IRE3	Trzebinia - Krzeszowice	2	39,900	45,097	Modernizacja linii E-30	27	24	648	30 / 500m	Vr						27	31	30	31	31	30	31		torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	03.04.2017	30.10.2017	
310	3	133	IRE3	Trzebinia - Krzeszowice	1	39,900	45,097	domknięcia techn. toru 1	123	4	492	30 / 500m	Vr		21	13	28	31	30								przerwa w ruchu	01.09.2016	30.04.2017	
311	3	133	IRE3	Trzebinia - Krzeszowice	1	33,200	45,097	Modernizacja linii E-30	56	24	1344	30 / 500m	Vr												25	31	torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	05.11.2017	30.04.2018	
312	3	133	IRE3	Trzebinia - Krzeszowice	2	33,200	45,097	domknięcia techn. toru 2	92	4	368	30 / 500m	Vr												31	30	31	przerwa w ruchu	30.09.2017	30.04.2018
313	3	133	IRE3	Stacja Krzeszowice	2 - (46,210 - 46,700); 3, 7, 9, 11	45,097	46,700	Modernizacja linii E-30	148	24	3552	30 / 500m	Vr							26	30	31	31	30			torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	05.05.2017	30.09.2017	
314	3	133	IRE3	Stacja Krzeszowice	1; 3; 5; 7	44,800	46,000	Modernizacja linii E-30	92	24	2208	30 / 500m	Vr												31	30	31	torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	01.10.2017	30.04.2018
315	3	133	IRE3	Szlak Krzeszowice - Rudawa	2	45,097	51,634	Modernizacja linii E-30	158	24	3792	50	Vr	31	31	28	11								30	31	7	torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	08.08.2016 28.02.2017	01.09.2017 07.11.2017
316	3	133	IRE3	Stacja Rudawa	2	51,634	51,634	Modernizacja linii E-30	158	24	3792	50	Vr	31	31	28	11								30	31	7	torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	08.08.2016 28.02.2017	01.09.2017 07.11.2017
317	3	133	IRE3	Stacja Krzeszowice	4	45,097	45,097	Modernizacja linii E-30	34	24	816	30 / 500m	Vr		21	13											torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	01.09.2016	13.01.2017	

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy						
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do					
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
318	3	133	IRE3	Stacja Krzeszowice	4; 15c; 17b	45,097	45,097	Modernizacja linii E-30	105	24	2520	30 / 500m	Vr		16	28	31	30													torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	16.01.2017	30.04.2017
319	3	133	IRE6	Krzeszowice - kop. Czatkowice	1	46,000	46,500	Modernizacja linii 133 wyjazd w kierunku bocznicy	105	24	2520	-	Vr		16	28	31	30												przerwa w ruchu	16.01.2017	30.04.2017	
320	3	133	IRE7	Krzeszowice - kop. Zalas	1	44,810	45,000	Modernizacja linii 133 wyjazd w kierunku bocznicy	105	24	2520	-	Vr		16	28	31	30												przerwa w ruchu	16.01.2017	30.04.2017	
321	3	133	IRE3	Szlak Krzeszowice - Rudawa	1	45,097	51,634	Modernizacja linii E-30	173	24	4152	50	Vr				20	30	31	30	31	31							torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	01.03.2017	31.08.2017		
322	3	133	IRE3	Szlak Krzeszowice - Rudawa	2	45,097	51,634	domknięcia techn. toru 2	90	4	360	-	Vr	31	31	28													przerwa w ruchu	01.12.2016	28.02.2017		
323	3	133	IRE3	Stacja Rudawa	1	51,634	51,634	Modernizacja linii E-30	173	24	4152	50	Vr				20	30	31	30	31	31							torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	01.03.2017	31.08.2017		
324	3	133	IRE3	Stacja Rudawa	2	51,634	51,634	domknięcia techn. toru 2	90	4	360	-	Vr	31	31	28													przerwa w ruchu	01.12.2016	28.02.2017		
325	3	133	IRE3	Szlak Rudawa - Zabierzów	1	51,634	57,515	Modernizacja linii E-30	173	24	4152	50	Vr				20	30	31	30	31	31							torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	01.03.2017	31.08.2017		
326	3	133	IRE3	Szlak Rudawa - Zabierzów	2	51,634	57,515	Modernizacja linii E-30	158	24	3792	50	Vr	31	31	28	11							30	31	7			torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	08.08.2016 28.02.2017	01.09.2017 07.11.2017		
327	3	133	IRE3	Stacja Zabierzów	2	57,515	57,515	Modernizacja linii E-30	158	24	3792	50	Vr	31	31	28	11							30	31	7			torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	08.08.2016 28.02.2017	01.09.2017 07.11.2017		
328	3	133	IRE3	Szlak Rudawa - Zabierzów	2	51,634	57,515	domknięcia techn. toru 2	90	4	360	-	Vr	31	31	28													przerwa w ruchu	01.12.2016	28.02.2017		
329	3	133	IRE3	Stacja Zabierzów	1, 3	57,515	57,515	Modernizacja linii E-30	173	24	4152	50	Vr				20	30	31	30	31	31							torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	01.03.2017	31.08.2017		
330	3	133	IRE3	Stacja Zabierzów	2	57,515	57,515	domknięcia techn. toru 2	90	4	360	-	Vr	31	31	28													przerwa w ruchu	01.12.2016	28.02.2017		
331	3	133	IRE3	Szlak Zabierzów - Kraków Mydlniki	1	57,515	63,304	Modernizacja linii E-30	173	24	4152	50	Vr				20	30	31	30	31	31							torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	01.03.2017	31.08.2017		
332	3	133	IRE3	Szlak Zabierzów - Kraków Mydlniki	2	57,515	63,304	Modernizacja linii E-30	158	24	3792	50	Vr	31	31	28	11							30	31	7			torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	08.08.2016 01.09.2017	11.03.2017 07.11.2017		
333	3	133	IRE3	Stacja Kraków Mydlniki	2,4,6,8,10	62,400	65,400	Modernizacja linii E-30	91	24	2184	30 / 500m; 50 / 2000m	Vr	21	31	28	11													torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	15.10.2016	11.03.2017	
334	3	133	IRE3	Szlak Zabierzów - Kraków Mydlniki	2	57,515	63,304	domknięcia techn. toru 2	90	4	360	-	Vr	31	31	28													przerwa w ruchu	01.12.2016	28.02.2017		
335	3	133	IRE3	Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy	2	62,400	67,200	Modernizacja linii E-30	91	24	2184	30 / 500m; 50 / 2000m	Vr	21	31	28	31												torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	15.10.2016	11.03.2017		
336	3	133	IRE3	Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy	1	65,400	67,200	Modernizacja linii E-30	169	24	4056	30 / 500m; 50 / 2000m	Vr				20	30	31	1	31	31	25					przerwa w ruchu w okresie VII-IX z LP 301 i 302	12.03.2017	25.09.2017			
337	3	133	IRE3	Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy	2	62,400	67,200	domknięcia techn. toru 2	141	4	564	-	Vr	21	31	28	31	30											przerwa w ruchu	15.10.2016	30.04.2017		
338	3	133	IRE3	Stacja Kraków Mydlniki	1	62,582	65,400	Modernizacja linii E-30	244	24	5856	30 / 500m; 50 / 2000m	Vr				20	30	31	1	31	31	30	31	30	9			torami czynnymi wg Regulaminu Tymczasowego	12.03.2017	31.12.2017		





**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod UJR	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy																					
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do																				
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																			
<b>Linia nr 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port</b>																																																
<b>4 godzinna przerwa technologiczna na odcinku Bydgoszcz Wschód - Nowa Wieś Wielka</b>																																																
369	5	201	IRE2	Bydgoszcz Emilianowo - Nowa Wieś Wielka	2	0,156	8,706	Kompleksowa wymiana nawierzchni; remont przejazdów kolejowych w km 1,876; 2,379; 3,229; 3,789; 4,345; 8,261; remont wiaduktu w km 7,017; roboty z zakresu energetyki, automatyki i okolotorowe;	183	24	4392	50 / 3000m	Vr	31	31	29	31	30	31											Jednotorowo dwukierunkowo torem nr 1	01.08.2016	31.05.2017																
370	5	201	IRE2	Nowa Wieś Wielka - Bydgoszcz Emilianowo	1	0,207	8,664	modernizacja nawierzchni, obiektów i sieci trakcyjnej	397	5	1985	-	Vr	31	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	przerwa technologiczna	01.08.2016	31.12.2017																	
371	5	201	IRE2	Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Emilianowo	2	10,273	21,909	Kompleksowa wymiana nawierzchni; remont przejazdu kolejowego w km 16,300; remont mostu w km 17,182 i wiaduktów w km 16,783; 16,923; 17,919; 17,958; roboty z zakresu energetyki, automatyki i okolotorowe; zabudowa SBL	275	24	6600	50 / 3000m	Vr	31	31	29	31	30	31	30	31	31							Jednotorowo dwukierunkowo torem nr 1	01.08.2016	31.08.2017																	
372	5	201	IRE2	Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Emilianowo	1 lub 2 przeziemiennie	10,273	21,909	Kompleksowa wymiana nawierzchni; remont przejazdu kolejowego w km 16,300; remont mostu w km 17,182 i wiaduktów w km 16,783; 16,923; 17,919; 17,958; roboty z zakresu energetyki, automatyki i okolotorowe; zabudowa SBL	123	24	2952	50 / 3000m	Vr															30	31	31	31	Jednotorowo dwukierunkowo	01.09.2017	31.12.2017														
373	5	201	IRE2	Maksymilianowo - Bydgoszcz Wschód	2	24,077	31,766	Kompleksowa wymiana nawierzchni; remont przejazdu kolejowego w km 25,580; roboty z zakresu energetyki, automatyki i okolotorowe;	183	24	4392	50 / 3000m	Vr	31	31	29	31	30	31											Jednotorowo dwukierunkowo torem nr 1	01.08.2016	31.05.2017																
<b>Linia nr 202 Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński</b>																																																
374	8	202	GDDKIA IZ Szczecin	Koszalin - Skibno	1	191,634	191,734	budowa wiaduktu	15	24	360	n/d	120														15			przerwa w ruchu komunikacja zastępcza	11.09.2017	25.09.2017																
<b>Linia nr 203 Tczew - Kostrzyn</b>																																																
375	8	203	IRE4	Wawrów - Gorzów Wlkp	1	296,600	297,707	modernizacja etakady	363	24	8712	-	Vr	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	9	komunikacja zastępcza, tymczasowy przystanek osobowy w km 295,590 - 295,690 Gorzów Wschód - Gorzów Wlkp	11.12.2016	09.12.2017																
<b>Linia 207 Toruń Wschodni - Malbork</b>																																																
376	5	207	IRE2	Malbork - Kwidzyn	szl.	95,38	133,06	Modernizacja torów i obiektów	299	24	7176	--	Vr																26	30	31	30	31	31	30	31	30	29	PRZERWA W RUCHU - zastępcza komunikacja autobusowa	06.03.2017	29.12.2017							
<b>Linia nr 208 Działdowo-Chojnice</b>																																																
377	5	208	IRE2	Jablonowo Pom.-Melno/1/	szl.	79,1	94,435	modernizacja nawierzchni, obiektów	214	24	5136	--	Vr																							30	31	30	31	31	30	31	PRZERWA W RUCHU - zastępcza komunikacja autobusowa	01.04.2017	31.10.2017			
378	5	208	IRE2	Melno- Grudziądz	szl.	95,4	108,4	modernizacja nawierzchni, obiektów	214	24	5136	--	Vr																										30	31	30	31	31	30	31	PRZERWA W RUCHU - zastępcza komunikacja autobusowa	01.04.2017	31.10.2017



**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometrą		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy							
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończeniu robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do						
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
379	5	208	IRE2	Wierzchucin/1/ - Cekcyn	szl.	157,25	163,54	modernizacja nawierzchni, obiektów	245	24	5880	--	Vr																	PRZERWA W RUCHU - zastępcza komunikacja autobusowa Prawdopodobnie ZKA będzie wydłużona do Chojnic	01.03.2017	31.10.2017		
380	5	208	IRE2	Cekcyn/1/ - Tuchola/1/	szl.	164,44	176,355	modernizacja nawierzchni, obiektów	245	24	5880	--	Vr																	PRZERWA W RUCHU - zastępcza komunikacja autobusowa Prawdopodobnie ZKA będzie wydłużona do Chojnic	01.03.2017	31.10.2017		
<b>Linia nr 216 Działdowo - Olsztyn Główny</b>																																		
381	5	216	Inwestor Zewnętrzny	Gąglawki-Olsztyn Główny	szl.	71,853	71,853	Budowa wiaduktu drogowego	22	24	528	-	Vr														21			PRZERWA W RUCHU - zastępcza komunikacja autobusowa	03.07.2017	24.07.2017		
<b>Linia nr 219 Olsztyn Główny - Elk</b>																																		
382	5	219	Inwestor Zewnętrzny	Olsztyn - Marcinkowo	szl.	1,535 4,850	1,535 4,850	Budowa wiaduktów kolejowych	90	24	2160	-	Vr														29	31	30		PRZERWA W RUCHU - zastępcza komunikacja autobusowa	02.06.2017	30.08.2017	
<b>Linia nr 220 Olsztyn - Bogaczewo</b>																																		
383	5	220	IZ Olsztyn	Olsztyn-Gutkowo	1	1	7,6	Szlifowanie szyn	2	7	14	-	Vr																2			nocne przerwa w ruchu między poc.	19.09.2017	20.09.2017



**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczbą godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy																
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do															
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30														
408	6	274	IRE Śląski	Wrocław Świebodzki - Wrocław Zachodni - Smolec	1	1,519	8,000	modernizacja nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi	90	24	2160	60	Vr	31	31	28														po torze nr 2 ruch dwukierunkowy	02.11.2016	28.02.2017											
409	6	274	IRE Śląski	Żarów	2	42,500	43,300	modernizacja przejścia pod torami w stacji Żarów wraz z robotami towarzyszącymi	140	24	3360	Vr	Vr	20	31	28	31	30												po torze nr 1 i 3 w stacji Żarów, brak możliwości krzyżowania pociągów osobowych.	12.12.2016	30.04.2017											
410	6	274	IRE Śląski	Żarów	1, 3	42,360	43,300	modernizacja przejścia pod torami w stacji Żarów wraz z robotami towarzyszącymi	184	24	4416	Vr	Vr								31	30	31	31	30	31			po torze nr 2 w stacji Żarów, brak możliwości krzyżowania pociągów.	01.05.2017	31.10.2017												
411	6	274	IRE Śląski	Jaworzyna Śląska	1, 2	48,000	48,800	modernizacja peronów, wiat peronowych i przejścia podziemnego w stacji Jaworzyna Śląska	120	24	2880	Vr	Vr		31	28	31	30												po torze nr 4, 6, 8, 10	01.01.2017	30.04.2017											
412	6	274	IRE Śląski	Jaworzyna Śląska	4, 6	48,000	48,300	modernizacja peronów, wiat peronowych i przejścia podziemnego w stacji Jaworzyna Śląska	92	24	2208	Vr	Vr								31	30	31						po torze nr 1, 2, 8, 10	01.05.2017	31.07.2017												
413	6	274	IRE Śląski	Jaworzyna Śląska	8, 10	48,000	48,300	modernizacja peronów, wiat peronowych i przejścia podziemnego w stacji Jaworzyna Śląska	92	24	2208	Vr	Vr										31	30	31				po torze nr 1, 2, 3, 4	01.08.2017	31.10.2017												
Linia nr 281 Oleśnica - Chojnice Przerwa Technologiczna 4 godziny na odcinku Dąbrowa Oleśnicka - Grabowno Wielkie i Miłosław - Września.																																											
414	7	281	IREK5/0/3	szlak Miłosław - Września	2	122,725	134,990	banalizacja i zabudowa blokady liniowej od stacji Września do stacji Miłosław, roboty nawierzchniowe, naprawa przejazdu, naprawa przepustów i krawędzi peronowych	109	24	2 616	50	120																17	30	31	31	po torze sąsiednim	15.05.2017	31.08.2017								
415	7	281	IREK5/0/3	szlak Miłosław - Września	1	122,725	134,990	banalizacja i zabudowa blokady liniowej od stacji Września do stacji Miłosław, roboty nawierzchniowe, naprawa przejazdu, naprawa przepustów i krawędzi peronowych	91	24	2 184	50	120																	30	31	30	po torze sąsiednim	01.09.2017	30.11.2017								
416	7	281	IREK5/0/3	st. Wrzesnia	1	134,990	137,183	banalizacja, wymiana nawierzchni wymiana rozjazdów, naprawa przejazdów i naprawa przepustów	109	24	2 616	60	80									17	30	31	31					po torze sasiednim	15.05.2017	31.08.2017											
417	7	281	IREK5/0/3	st. Wrzesnia	2	134,990	137,183	banalizacja, wymiana nawierzchni wymiana rozjazdów, naprawa przejazdów i naprawa przepustów	91	24	2 184	60	80																	30	31	30	po torze sasiednim	01.09.2017	30.11.2017								
418	7	281	IZ Poznań	Janowiec - Damasławek	1	189,400	189,450	wymiana mostownic	10	24	240	60	Vr															10			ruch wstrzymany	03.07.2017	12.07.2017										
419	6	281	IRE Śląski	Grabowno Wielkie - Milicz	1	18,200	41,887	modernizacja nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi	284	24	6816	-	Vr																		31	30	31	30	31	31	30	31	30	9	Ruch pociągów na odcinku Grabowno Wielkie - Milicz wstrzymany. Wymagana komunikacja zastępcza na odcinku Grabowno Wielkie - Milicz	01.03.2017	09.12.2017

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometrą		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy							
						od	do					po sąsiednim torze	po zakoń. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do						
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
420	6	281	IRE Śląski	Milicz - Granica IZ Wrocław (Zdunów)	1	41,887	54,900	modernizacja nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi	62	24	1488	-	Vr																			Ruch pociągów na odcinku Grabowo Wielkie - Krotoszyn wstrzymany. Wymagana komunikacja zastępcza na odcinku Grabowo Wielkie - Krotoszyn	01.07.2017	31.08.2017
<b>Linia nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny</b>																																		
421	7	351	IREK5/0/4	st. Poznań Główny	52	0,000	0,293	ciągła wymiana nawierzchni, roboty na peronie	5	24	120	60	60		5																po torze sąsiednim	01.01.2017	05.01.2017	
422	7	351	IREK5/0/4	st. Poznań Główny	54	0,000	0,250	ciągła wymiana nawierzchni, roboty na peronie	5	24	120	60	60		5																po torze sąsiednim	01.01.2017	05.01.2017	

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba zamk. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy						
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do					
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
423	7	351	IREK5/0/4	st. Poznań Główny	58	0,000	0,135	ciągła wymiana nawierzchni, roboty na peronie	129	24	3 096	60	60					18	30	31	30	20								po torze sąsiednim	14.03.2017	20.07.2017	
424	7	351	IREK5/0/4	st. Poznań Główny	56	0,000	0,129	ciągła wymiana nawierzchni, roboty na peronie	129	24	3 096	60	60					18	30	31	30	20								po torze sąsiednim	14.03.2017	20.07.2017	
<b>Linia nr 353 Poznań Wsch. - Skandawa</b>																																	
425	5	353	Inwestor Zewnętrzny IZ Olsztyn	Ostróda - Stare Jabłonki	1 i 2	261,040 266,300	261,040 266,300	Budowa wiaduktów drogowych	5	5	120	-	Vr																	nocna przerwa w ruchu między poc.	25.04.2017	29.04.2017	
426	5	353	Inwestor Zewnętrzny IZ Olsztyn	Naterki - Olsztyn	1 i 2	290,265	290,265	Budowa wiaduktu drogowego	5	5	120	-	Vr																	nocne przerwa w ruchu między poc.	08.05.2017	12.05.2017	
<b>Linia nr 354 Poznań Główny - Piła Główna</b>																																	
427	7	354	IREPI5	st. Suchy Las	1	5,830	6,736	Wymiana nawierzchni	6	24	144	70	Vr			6														po torze sąsiednim	22.01.2017	27.01.2017	
428	7	354	IREPI5	Suchy Las - Złotniki	1	6,736	8,523	Wymiana nawierzchni	12	24	288	70	Vr			4	8													po torze sąsiednim	28.01.2017	08.02.2017	
429	7	354	IREPI5	st. Złotniki	1	8,523	10,145	wymiana nawierzchni	11	24	264	70	Vr				11													po torze sąsiednim	09.02.2017	19.02.2017	
430	7	354	IREPI5	st. Wargowo	1	18,560	20,290	wymiana nawierzchni	11	24	264	70	Vr																	po torze sąsiednim	18.04.2017	28.04.2017	
431	7	354	IREPI5	Wargowo - Oborniki Most	1	20,290	26,408	wymiana nawierzchni	41	24	984	70	Vr																	po torze sąsiednim	29.04.2017	08.06.2017	
432	7	354	IREPI5	st. Suchy Las	2	5,830	6,736	wymiana nawierzchni	6	24	144	70	Vr																	po torze sąsiednim	20.07.2017	25.07.2017	
433	7	354	IREPI5	Suchy Las - Złotniki	2	6,736	8,523	wymiana nawierzchni	12	24	288	70	Vr																	po torze sąsiednim	26.07.2017	06.08.2017	
434	7	354	IREPI5	st. Złotniki	2	8,523	10,145	wymiana nawierzchni	11	24	264	70	Vr																	po torze sąsiednim	07.08.2017	17.08.2017	
435	7	354	IREPI5	st. Wargowo	2	18,560	20,290	wymiana nawierzchni	11	24	264	70	Vr																	po torze sąsiednim	14.10.2017	24.10.2017	
436	7	354	IREPI5	Wargowo - Oborniki Most	2	20,290	26,408	wymiana nawierzchni	37	24	888	70	Vr																	po torze sąsiednim	25.10.2017	08.12.2017	
437	7	354	IREPI5	st. Piła	1	91,691	92,788	wymiana nawierzchni	12	24	288	100	Vr																	po torze sąsiednim	07.04.2017	18.04.2017	
438	7	354	IREPI5	st. Dziembówko	2	81,270	82,849	wymiana nawierzchni	17	24	408	100	Vr																	po torze sąsiednim	19.04.2017	05.05.2017	
439	7	354	IREPI5	st. Piła	2	91,691	92,788	wymiana nawierzchni	12	24	288	100	Vr																	po torze sąsiednim	13.08.2017	24.08.2017	
440	7	354	IREPI5	P-ri GI. POD - Suchy Las	1	-0,197	5,830	Wymiana nawierzchni	41	24	984	70	Vr			20	21													po torze sąsiednim	12.12.2016	21.01.2017	
441	7	354	IREPI5	P-ri GI. POD - Suchy Las	2	-0,197	5,830	wymiana nawierzchni	41	24	984	70	Vr																	po torze sąsiednim	09.06.2017	19.07.2017	
442	7	354	IREPI5	st. Dziembówko	1	81,270	82,849	wymiana nawierzchni	17	24	408	100	Vr			17														po torze sąsiednim	12.12.2016	28.12.2016	
<b>Linia nr 377 Gniezno Winiary - Sława Wlkp</b>																																	
443	7	377	IZ Poznań	Gniezno Winiary - Sława Wlkp.	1	31,690	31,730	wymiana mostownic	10	24	240	-	Vr																	ruch wstrzymany	17.07.2017	26.07.2017	
<b>Linia nr 380 Jankowa Żagańska - Sanice</b>																																	
444	6	380	IRE Śląski	Jankowa Żagańska - Przewóz	1	3,830	10,070	rewitalizacja	363	24	87120	n/d	Vr			20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	9	ruch pociągów wstrzymany	11.12.2016	09.12.2017
<b>Linia 395 Zieliniec - Kiekrz</b>																																	
445	7	395	IREPI5	P-ri Piątkowo - Kiekrz	1	14,650	19,277	wymiana nawierzchni	15	24	360	40	Vr																	po torze sąsiednim	11.05.2017	25.05.2017	
446	7	395	IREPI5	st. Kiekrz	2	13,347	14,635	wymiana nawierzchni	20	24	480	30	Vr																	po torze sąsiednim	01.04.2017	20.04.2017	
447	7	395	IREPI5	st. Koziegłowy	2	3,300	4,500	wymiana nawierzchni	10	24	240	60	Vr																	po torze sąsiednim	01.05.2017	10.05.2017	

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy								
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do							
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
448	7	395	IREP16	Koziegłowy - P-ń Piątkowo	2	9,000	13,353	Wymiana nawierzchni	31	24	744	30	Vr																	po torze sąsiednim	01.03.2017	31.03.2017			
<b>Linia nr 405 Piła Główna - Ustka</b>																																			
449	5	405	IRE2	Słupsk - Ustka/1/	1	175,600	192,250	modernizacja	198	24	4752	-	80 / 120																		Ruch wstrzymany - zastępcza komunikacja	01.03.2017 01.09.2017	15.06.2017 30.11.2017		
<b>Linia nr 408 Szczecin Główny - Stodno Szczecińskie</b>																																			
<b>Przy realizacji zaplanowanych zamknięć przewiduje się wykorzystanie 4 godzinnych nocnych przerw technologicznych</b>																																			
450	8	408	IRE5	Szczecin Główny - Szczecin Gumieńce	1	0,069	4,900	kompleksowa wymiana nawierzchni	89	24	2136	-	80 / 120																			ruch pasażerski linią 433 ruch towarowy linią 851	03.04.2017	30.06.2017	
<b>Linia 446 Terespol - Granica Państwa (Brest) (SZ)</b>																																			
451	1	446	IZ Siedlce	Terespol - Granica Państwa	1	209,913	211,655	NBO toru z przebudowa st. Terespol	40	24	960	-	60																			przerwa w ruchu	23.07.2017	31.08.2017	
<b>Linia nr 447 Warszawa Zach. - Grodzisk Maz.</b>																																			
452	1	447*	IRE1/IRR1/1	Warszawa Włochy-Pruszków	3	8,984 12,470	9,004 12,490	Ograniczenie prędkości obok miejsc montażu mostowych konstrukcji odciążających	62	24	1488	2 x 100m V 50km/h	Vr																			Regulamin tymczasowy	05.07.2017	04.09.2017	
453	1	447*	IRE1/IRR1/1	Pruszków-Grodzisk Mazowiecki	3	18,490 23,007 26,070 27,159	18,510 23,027 26,090 27,179	Ograniczenie prędkości obok miejsc montażu mostowych konstrukcji odciążających	62	24	1488	4 x 100m V 50km/h	Vr																				Regulamin tymczasowy	05.07.2017	04.09.2017
454	1	447*	IRE1/IRR1/1	Warszawa Włochy-Pruszków	3, 4	6,800	15,350	Układ torowy, rozjazdy, obiekty inżynieryjne, przejścia pod torami, perony	118	24	2832	-	Vr																				Przerwa w ruchu komunikacja zastępcza	05.09.2017	31.12.2018
455	1	447*	IRE1/IRR1/1	st. Pruszków	3, 4, 101, 102	15,350	18,011	Układ torowy, rozjazdy, obiekty inżynieryjne, przejścia pod torami, perony	118	24	2832	-	Vr																				Przerwa w ruchu komunikacja zastępcza	05.09.2017	31.12.2018
456	1	447*	IRE1/IRR1/1	Pruszków-Grodzisk Mazowiecki	3, 4	18,011	30,989	Układ torowy, rozjazdy, obiekty inżynieryjne, przejścia pod torami, perony	118	24	2832	-	Vr																				Przerwa w ruchu komunikacja zastępcza	05.09.2017	31.12.2018
<b>Linia 507 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołębki</b>																																			
457	1	507	IRS1/2	szlak: Warszawa Główna Towarowa (WOA) - Warszawa Gołębki	3G	1,350	2,523	Wymiana rozjazdów nr 2 i 4 na posterunku Warszawa Gołębki	21	24	504	20	Vr																				Regulamin tymczasowy	15.03.2017	04.04.2017
458	1	507	IRS1/2	szlak: Warszawa Główna Towarowa (WOA) - Warszawa Gołębki	4	2,400	2,472	Wywieszenie sieci nad przejściem rozjazdowym 3-1 na posterunku Warszawa Gołębki	23	24	552	20	Vr																				Regulamin tymczasowy	05.04.2017	27.04.2017
459	1	507	IRS1/2	szlak: Warszawa Główna Towarowa (WOA) - Warszawa Gołębki	4	1,000	1,600	Wymiana rozjazdu nr 5, wybudowanie rozjazdu nr 4, wbudowanie rozjazdu nr 04 i 06	20	24	480	20	Vr																				Regulamin tymczasowy	28.04.2017	17.05.2017
460	1	507	IRS1/2	Stacja Warszawa Główna Towarowa (WGT) i szlak: Warszawa Główna Towarowa (WOA)-Warszawa Gołębki	4a	0,965	1,222	Wymiana rozjazdu nr 20 na WOA oraz toru nr 4a od rozjazdu nr 20 do rozjazdu nr 5, wbudowanie rozjazdu nr 09	20	24	480	20	Vr																				Regulamin tymczasowy	22.07.2017	10.08.2017
461	1	507	IRS1/2	Stacja Warszawa Główna Towarowa (WGT) i szlak: Warszawa Główna Towarowa (WOA)-Warszawa Gołębki	3G	0,965	1,416	Wymiana rozjazdu nr 20 na WOA oraz toru nr 4a od rozjazdu nr 20 do rozjazdu nr 5, wbudowanie rozjazdu nr 09	20	24	480	20	Vr																				Regulamin tymczasowy	22.07.2017	10.08.2017
<b>Linia nr 509 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska</b>																																			

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy									
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do								
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
462	1	509	IRS1/2	stacja Warszawa Główna Towarowa (WGT) (rejon: Warszawa Główna Towarowa (WOA))	5a, 6	-0,900	-1,025	Wbudowanie rozjazdu nr 010 i 011 wstawki 09-010, 010-011, likwidacja toru 5a i rozj 8	25	24	600	20	Vr																	Regulamin tymczasowy	11.08.2017	04.09.2017				
463	1	509	IRS1/2	stacja Warszawa Główna Towarowa (WGT) (rejon: Warszawa Główna Towarowa (WOA))	4	-0,857	-0,965	Wymiana rozjazdu nr 20 na WOA oraz toru nr 4a od rozjazdu nr 20 do rozjazdu nr 5, wbudowanie rozjazdu nr 09	20	24	480	20	Vr														10	10		Regulamin tymczasowy	22.07.2017	10.08.2017				
464	1	509	IRS1/2	Stacja Warszawa Główna Towarowa (WGT) (rejon: Warszawa Główna Towarowa (WOA))	5a	-0,900	-1,025	Wybudowanie rozjazdów nr 6, 16, 15, 17, 18, st. wbudowanie rozjazdów 012, 013, 014, wymiana rozjazdu nr 7 oraz wstawek plus roboty sieciowe	30	24	720	20	Vr															21	9		Regulamin tymczasowy	10.09.2017	09.10.2017			
465	1	509	IRS1/2	Szlak Warszawa Główna Towarowa (WGT) (Warszawa Główna Towarowa (WOC)) - Warszawa Jelonki	1	2,000	2,100	Wbudowanie rozjazdu zw nr 186	10	24	240	20	Vr																	10		Regulamin tymczasowy	02.11.2017	11.11.2017		
466	1	509	IRS1/2	Szlak Warszawa Główna Towarowa (WGT) (Warszawa Główna Towarowa (WOC)) - Warszawa Jelonki	2	2,000	2,150	Wbudowanie rozjazdu zw nr 185	10	24	240	20	Vr																10		Regulamin tymczasowy	22.10.2017	31.10.2017			
467	1	509	IRS1/2	stacja Warszawa Główna Towarowa (WGT) (Warszawa Główna Towarowa (WOC)), szlak Warszawa Główna Towarowa (WGT) (Warszawa Główna Towarowa (WOC)) - Warszawa Jelonki	1, 24	1,390	2,450	Wybudowanie dwóch rozjazdów zw i wbudowanie rozjazdu zw nr 184 plus regulacja toru w planie i profilu	15	24	360	20	Vr																	15		Regulamin tymczasowy	14.11.2017	28.11.2017		
468	1	509	IRS1/2	stacja Warszawa Główna Towarowa (WGT) (Warszawa Główna Towarowa (WOC)), szlak Warszawa Główna Towarowa (WGT) (Warszawa Główna Towarowa (WOC)) - Warszawa Jelonki	2, 26, 110	1,550	2,450	Wybudowanie rozjazdu Rkpd i zw i wbudowanie dwóch rozjazdów zw 182 i 183 plus regulacja rotu w planie i w profilu	21	24	504	20	Vr																2	19	Regulamin tymczasowy	29.11.2017	19.12.2017			
<b>Linia 539 Łódź Kaliska Towarowa - Retkinia</b>																																				
469	1	539	IZ Łódź	Szlak: Ł. Kaliska Towarowa - Retkinia	1	0,000	1,700	Roboty utrzymaniowo-naprawcze	7	8	56	50 obok miejsca robót	Vr																	7		Regulamin tymczasowy	07.08.2017	13.08.2017		
470	1	539	IZ Łódź	Szlak: Ł. Kaliska Towarowa - Retkinia	2	1,700	0,000	Roboty utrzymaniowo-naprawcze	7	8	56	50 obok miejsca robót	Vr																	7		Regulamin tymczasowy	14.08.2017	20.08.2017		
<b>Linia nr 540 Łódź Chojny - Łódź Widzew</b>																																				
471	1	540	IZ Łódź	Szlak: Ł. Chojny-Ł. Widzew	2	6,900	0,800	DPUS	5	8	40	50 obok miejsca robót	Vr																5		Regulamin tymczasowy	19.06.2017	23.06.2017			
<b>Linia nr 572 Włoszczowa Północ - Żeliszewice</b>																																				
472	2	572	IRS1/1	Włoszczowa Płn. - Żeliszewice	1	-0,225	7,026	modernizacja stacji Włoszczowa Płn., wymiana rozjazdów	77	24	1848	-	Vr																6	30	31	10		przerwa w ruchu	26.05.2017	10.08.2017
473	2	572	IRS1/1	Włoszczowa Płn. - Żeliszewice	1	-0,225	7,026	modernizacja stacji Włoszczowa Płn	70	6	420	-	Vr																	21	30	19		przerwa w ruchu	11.08.2017	19.10.2017
<b>Linia nr 577 Garbatka Letnisko - Sieciechów</b>																																				
474	2	577	IZ - Skarżysko-Kamienna	Garbatka Let. - Sieciechów	1	0,100	1,850	Zmiana toru klasycznego na bezстыkowy	15	10	150	-	50																		15		przerwa w ruchu	04.09.2017	22.09.2017	
<b>Linia nr 580 Wieprz - Wista</b>																																				

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometr		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczbą godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy							
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do						
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
475	2	580	IRR1/3	Wieprz - Wisła	1Ł, 2Ł	0,000	0,300	kompleksowa modernizacja linii nr 7	45	24	1 080	-	Vr							28	17							przerwa (komunikacja zastępcza)	03.04.2017	17.05.2017				
476	2	580	IRR1/3	Wieprz - Wisła	1Ł	0,000	0,110	kompleksowa modernizacja linii nr 7	31	24	744	40	Vr							14	17							jednotorowy	18.05.2017	17.06.2017				
<b>Linia nr 608 Podgrabie - Rudzice</b>																																		
477	3	608	IRE3	Podgrabie - Rudzice	1	0,000	0,689	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	202	24	4 848	50	Vr	21	31	28	31	30	31	30								jednotorowy, dwukierunkowy	11.12.2016	30.06.2017				
478	3	608	IRE3	Podgrabie - Rudzice	2	0,000	0,689	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	162	24	3 888	50	Vr									31	31	30	31	30	9	jednotorowy, dwukierunkowy	01.07.2017	09.12.2017				
<b>Linia nr 657 Katowice Szopienice Północne - Katowice Muchowice</b>																																		
479	4	657	KWK Wujek	Kat.Janów - Katowice Muchowice	1	9,000	9,800	szkody górnicze	40	6	240	Vr	Vr													10	20	10		torami czynnymi	01.05.2017 01.06.2017 01.07.2017	10.05.2017 20.06.2017 10.07.2017		
480	4	657	KWK Murcki-Słazic	Kat.Janów - Katowice Muchowice	1	7,000	9,000	szkody górnicze	60	6	360	Vr	Vr														15	15	10	10	10	torami czynnymi	16.05.2017 16.06.2017 01.07.2017 01.08.2017 01.09.2017	30.05.2017 30.06.2017 10.07.2017 10.08.2017 10.09.2017
<b>Linia nr 669 Jaworzno Szczakowa JSE - Pieczyzka T4P</b>																																		
481	4	133	IRE3/1	Jaworzno Szczakowa JSE - Pieczyzka T4P	1	-0,931	3,959	Modernizacja linii E30	255	24	6120	-	Vr	21	31	28	31	30	31	30	31	30	31	22					wstrzymanie ruchu	01.08.2016	22.08.2017			
<b>Linia nr 714 Jaworzno Szczakowa JSE - Pieczyzka T3P</b>																																		
482	4	133	IRE3/1	Jaworzno Szczakowa JSE - Pieczyzka T3P	1	-0,931	3,959	Modernizacja linii E30	255	24	6120	-	Vr	21	31	28	31	30	31	30	31	30	31	22					wstrzymanie ruchu	01.08.2016	22.08.2017			
<b>Linia nr 761 Grabiszyn - Wrocław Świebodzki</b>																																		
<b>Przerwa technologiczna 4 godziny na odcinku Grabiszyn - Wrocław Świebodzki oraz z L-761 na L-757</b>																																		
483	6	761	IRE Śląski	Grabiszyn - Wrocław Świebodzki	1	0,000	0,760	z powodu prac w stacji Wrocław Świebodzki nie będzie przejazdu z toru nr 2 na L-274 i 757	90	24	2160	Vr	Vr	31	31	28													po torze nr 2 ruch dwukierunkowy	02.11.2016	28.02.2017			
<b>Linia nr 766 Łukanów - Dąbrowa Oleśnicka</b>																																		
484	6	766	IRE Śląski	podg Łukanów - podg.Dąbrowa Oleśnicka	szl.	0,000	4,026	remont 6 obiektów inżynierskich	91	24	2184	-	Vr													30	31	30		ruch pociągów wstrzymany. Objazd przez Oleśnicę ze zmianą czoła pociągu	01.04.2017	30.06.2017		
<b>Linia nr 807 Sokolowo Wrzesińskie - Września</b>																																		
485	7	807	IRR5/1	szlak Sokolowo Wrzesińskie - Września	1	0,000	2,370	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	92	24	2 208	100	Vr														31	31	30		Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	01.07.2017	30.09.2017	
486	7	807	IRR5/1	szlak Sokolowo Wrzesińskie - Września	2	0,000	2,370	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	70	24	1 680	100	Vr																31	30	9	Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	01.10.2017	31.01.2018



**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometr		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy						
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do					
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
<b>Linia nr 808 Września - Podstolice. Na szlaku Września – Podstolice 4-godz, nocna przerwa technologiczna</b>																																	
487	7	808	IRR5/1	szlak Września - Podstolice	2	2,370	5,740	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	35	24	840	100	Vr																	Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	13.10.2017	16.11.2017	
488	7	808	IRR5/1	szlak Września - Podstolice	1	2,370	5,556	Budowa, przebudowa układów torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekomunikacyjnej, budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inżynierskich, peronów, prace związane z elektroenergetyką nietrakcyjną i LPN	42	24	1 008	100	Vr																	Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót	01.09.2017	12.10.2017	
<b>Linia nr 821 Jerzmanice - Rzepin Rz B11</b>																																	
489	7	821	IRE Śląski	Jerzmanice - Rzepin	1	0,000	6,628	wymiana nawierzchni	61	24	1 440	-	Vr																	autobusowa komunikacja zastępcza	01.03.2017	30.04.2017	
<b>Linia 930 Lublin - Lublin Tatary</b>																																	
490	2	930	IRR1/3	Lublin - Lublin Tatary LTA	1	0,000	0,339	kompleksowa modernizacja linii nr 7	251	24	6 024	40	60																		przerwa w ruchu	03.04.2017	09.12.2017
<b>Linia 942 Kościelniki - Kraków Nowa Huta</b>																																	
491	3	942	IRE3	Koscielniki - Kraków Nowa Huta	1002	0,000	1,340	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	31	24	744		Vr																	Przerwa w ruchu	01.08.2017	31.08.2017	

Przy braku określenia długości ograniczenia prędkości po torze sąsiednim przyjmuje się do obliczeń dodatku modernizacyjnego długość 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane są ograniczenia prędkości dla robót trwających powyżej 2 miesięcy.

\* zamknięcia torowe na liniach nr 3 (Warszawa Zachodnia - Kunowice) i 447 (Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki) w trakcie uzgodnień.

**Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017**

Lp	Kod IJRJ	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wykonywane roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Proponowane Terminy		
						od	do					po sąsiednim torze	po zakoń. robót	Rozkład jazdy 2016/2017													od	do	
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI				XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30